

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 312 / 13 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: Reti di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con l'utilizzo di risorse idriche locali. Schema Sud – 2° Lotto: Approvazione Conto Finale.

L'anno duemilatredici il giorno 26 del mese di marzo alle ore 09.00, la Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 1163 del 19/03/2013.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) Giancarlo FRATTAROLO, Presidente p.t., 2) Leonardo SANTUCCI, Vice Presidente; 3) Antonio SCHIAVONE, Vice Presidente; 4) Francesco ARMILLOTTA; 5) Giuseppe LA TORRE; 6) Michelangelo MEDINA; 7) Matteo ORLANDO; 8) Michele PALMIERI; 9) Gianfranco TONTI, Componenti.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Presidente il Collegio dei Revisori dei Conti.

Assenti i sig.ri: 1) Carlo GATTA; 2) Luigi DAMIANI, componenti.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Deputati assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Deputati presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. Michelangelo MEDINA ed il sig. Antonio SCHIAVONE, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

Funge da segretario l'ing. Marco MUCIACCIA.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- il Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale per le Reti, con nota del 22/05/2007, ha trasmesso copia del D. D. 137/DV del 21/05/2007 di conferma del finanziamento del progetto definitivo di realizzazione di una Rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con l'utilizzo di risorse idriche locali Schema Sud 2° lotto;
- l'Ufficio del Genio civile di Foggia con provvedimento n. 164 del 10.01.08, considerato che sussistono le condizioni per la declaratoria di pubblica utilità dell'opera in questione, ha autorizzato l'immediato inizio dei lavori previsti nel progetto definitivo degli stessi, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 7/02;
- l'approvazione del progetto definitivo e l'autorizzazione all'immediato inizio dei lavori hanno comportato la dichiarazione di pubblica utilità delle opere a realizzarsi, ai sensi dell'art. 12 del DPR 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 302/02 con efficacia dal 10/01/2008 e scadenza al 09/01/2013;
- con propria Deliberazione n° 458 del 3 luglio 2008, è stato approvato l'esito dell'appalto integrato dei lavori in argomento, aggiudicando definitivamente all'ATI Consorzio Coop. Costruzioni CCC - Società Cooperativa (mandataria) - Rotice Antonio & C. S.A.S., con il ribasso del 24,30% sull'importo base di Euro 11.244.796,17 quale importo assoggettabile a ribasso, quindi per l'importo netto dei lavori di € 8.512.310,70, oltre ad Euro 170.000,00 per progettazione esecutiva non soggetti a ribasso ed Euro 346.089,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con propria Deliberazione n. 525 del 27/11/2008, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento ed il nuovo quadro economico, così come rideterminato dal Ministero a seguito dell'esito di gara, per un importo complessivo di € 13.608.927,46;
- in data 22/12/2008 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori in argomento e in data 13/02/2009, con il Verbale di consegna parziale n. 2, sono stati definitivamente consegnati i lavori di cui trattasi;
- con propria Deliberazione n. 521 del 04/11/2008, è stata nominata la Commissione di collaudo tecnico-amministrativo così composta: l'ing. Francesco Bitetto da Bari, con le funzioni di Presidente l'ing. Peppino Marascio da Roma e l'ing. Francesco Di Leo da Trinitapoli (FG) quali componenti in corso d'opera dei lavori in oggetto, in particolare è stato conferito all'ing. Bitetto anche l'incarico di collaudo statico ex art. 7 L. 1086/71;
- con proprie Deliberazioni n. 726 del 24/11/2009 e n. 743 del 15/12/2009, è stata approvata la proposta di variante migliorativa in diminuzione predisposta dall'appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.M. 145/00;

- con proprie Deliberazioni n. 771 del 26/01/2010 e n. 886 del 23/09/2010, sono state approvate n. 2 successive Perizie di variante tecnica e suppletive di lavori, senza aumento di spesa, nell'importo complessivo invariato di € 13.608.927,46;
- con proprie Deliberazioni n. 809 del 20/04/2010, n. 851 del 25/05/2010 e 886 del 23/09/2010, è stato deliberato il differimento del termine contrattuale di ultimazione dei lavori rispettivamente di 60, 60, e 68 gg. naturali e consecutivi, in conseguenza dei quali il nuovo termine contrattuale è stato definitivamente fissato al 03/12/2010;
- in data 10/01/2011 il direttore dei lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori, avvenuta in data utile;
- nonostante ogni sollecitazione, il soggetto gestore della rete elettrica, ENEL, ha provveduto solo in data 26 giugno 2012 ad effettuare l'allaccio all'impianto di potabilizzazione, la cui procedura di richiesta è stata completata, anche con il pagamento dei relativi diritti, tra giugno e ottobre 2010;
- ad oggi non risultano eseguiti gli allacci alla rete elettrica per i pozzi A3 e A8;
- il ritardo di cui sopra ha determinato la possibilità di completare tutte le operazioni, anche di collaudo definitivo degli impianti e del sistema di tele gestione e controllo, solo in data 6 e 7 febbraio 2013;
- in data 6 e 7 febbraio 2013 la commissione di collaudo tecnico amministrativa ha svolto l'ultima visita con la verifica del corretto funzionamento del sistema di telecontrollo;
- in conseguenza di tali ritardi, non addebitabili al Consorzio né alla ditta appaltatrice, la medesima ditta ha, in più occasioni, paventato richieste di maggiori oneri. Per ultimo, con nota STE 10654 del 28 febbraio 2013, l'ATI appaltatrice ha nuovamente motivato le proprie lagnanze, elencando distintamente i singoli elementi di richiesta con relativa quantificazione dei danni;
- alla nota di cui sopra il Consorzio ha dato riscontro con propria nota prot. 1164 del 19.03.2013, contestando singolarmente le richieste formulate e trasmettendo, in allegato, una proposta di transazione denominata "Atto Aggiuntivo Finale con Definizione Transattiva di Questioni Insorte. Sostanzialmente, con il medesimo Atto viene definita totalmente estranea alle parti contraenti la motivazione del ritardo nella conclusione delle attività previste in contratto e, accogliendo, seppur in minima parte, le istanze della ditta appaltatrice, viene ridotto il periodo di assistenza già previsto al N.P. 15 di cui all'Atto di Sottomissione n. 3;
- sono in corso di definizione, con il Ministero, il riconoscimento di alcune spese generali sostenute dal Consorzio;

Considerato che risulta necessario autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del predetto Atto Aggiuntivo Finale con Definizione Transattiva di Questioni Insorte, nonché opportuno, nelle more del completamento del controllo delle procedure espropriative, approvare gli Atti contabilità finale già predisposti, al fine del completamento delle operazioni di collaudo da parte della Commissione all'uopo incaricata;

Visti l'Atto Aggiuntivo Finale, lo Stato Finale dei Lavori e tutti gli Atti di Contabilità Finale già predisposti dal Direttore dei Lavori;

Ritenuto di approvare il predetto Atto Aggiuntivo Finale con Definizione Transattiva di Questioni Insorte, nonché di approvare gli Atti di Contabilità Finale già comprensivi del richiamato Atto;

Ritenuto, inoltre, di prendere atto sin d'ora del risultato dello Stato Finale e della definizione del credito maturato dall'ATI, fatte salve le determinazioni della Commissione di Collaudo;

Visto l'art. 41 dello Statuto consorziale,

DELIBERA

- di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa, l'Atto Aggiuntivo Finale con Definizione Transattiva di Questioni Insorte in uno agli Atti di Contabilità Finale predisposti dal Direttore dei Lavori;
- di prendere atto delle risultanze dello Stato Finale dei lavori per la realizzazione di una Rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con l'utilizzo di risorse idriche locali Schema Sud 2° lotto, con relativo credito maturato dall'ATI appaltatrice, fatte salve le determinazioni della Commissione di Collaudo;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA