

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 198/16 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatosi nei giorni dall'1 al 6 settembre 2014- torrenti Correntino, Antonino, S. Anna e Perillo in agro del Comune di Carpino e Scalzacalzi in agro del Comune di San Nicandro Garganico: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Omologazione della spesa_____.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 09.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 5826 del 21/11/2016.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO Giosuè; 5) GENTILE Antonello; 6) RIGNANESE Generoso; 7) RINALDI Leonardo; 8) SANTORO Luigi; 9) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con nota pec della Regione Puglia – Servizio Protezione Civile prot. A00337 del 12/01/2015, è stato trasmesso l'atto dirigenziale n. 152 del 19/12/2014 di impegno e liquidazione, a favore di questo Consorzio, della somma di € 1.000.000,00 per far fronte alle necessità per interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dall'1 al 6 settembre 2014;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 678 del 09/06/2015, è stato approvato il progetto per gli interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatosi nei giorni dall'1 al 6 settembre 2014- torrenti Correntino, Antonino, S. Anna e Perillo in agro del Comune di Carpino e Scalzacalzati in agro del Comune di San Nicandro Garganico, nell'importo di € 600.000,00 di cui € 486.022,00 per lavori a base d'asta;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 740 del 02/10/2015, è stato approvato l'esito della procedura di affidamento dei lavori in oggetto con il ribasso del 38,00% sull'importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, pari ad € 472.899,41, offerto dall'Impresa 3R Costruzioni Srl da Ariano Irpino (AV);
- con nota consorziale prot. n. 4984 del 28/09/2015, in seguito all'accertamento di alcune situazioni di potenziale pericolo in alcuni corsi d'acqua in agro di Carpino, è stata chiesta l'autorizzazione ad utilizzare parte delle economie di gara per interventi di somma urgenza nel limite dell'importo complessivo di € 60.000,00;
- il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, con nota prot. n. 9473 del 29/09/2015, ha comunicato il proprio assenso a quanto richiesto;
- il Consorzio ha provveduto immediatamente ad affidare all'impresa Costruzioni d'Apolito, da Cagnano Varano, e all'impresa Basanisi SRL, da Carpino, i suddetti lavori di somma urgenza interessanti, rispettivamente, il torrente Antonino e il torrente Sant'Anna;
- con Verbali del 29 e 30 settembre 2015, sono stati affidati i lavori per l'esecuzione di interventi immediati volti ad eliminare localizzate situazioni di pericolo nel comune di Carpino;
- i lavori all'impresa Basanisi srl sono consegnati in data 29/09/2015 e sono stati ultimati, entro i termini contrattuali, in data 21/10/2015, come certificato dal Direttore dei lavori in pari data;
- i lavori all'impresa d'Apolito sono consegnati in data 30/09/2015 e sono stati ultimati, entro i termini contrattuali, in data 26/10/2015, come certificato dal Direttore dei lavori in pari data;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 781/15 del 27/11/2015, sono stati approvati gli atti di contabilità finale relativi ai suddetti lavori per l'esecuzione di interventi immediati volti ad eliminare localizzate situazioni di pericolo nel comune di

Carpino, nell' importo di € 29.409,32 come di seguito specificato, oltre le eventuali spese generali:

- lavori eseguiti dall'impresa Basanisi Srl	€ 8.606,00
- lavori eseguiti dall'impresa d'Apolito Fernando	€ 15.500,00
- IVA	€ 5.303,32
Totale	€ 29.409,32

- in data 19/11/2015 sono stati consegnati i lavori all'impresa 3R Costruzioni;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 778 del 27/11/2015, è stato autorizzato il subappalto a favore dell'Impresa individuale SCIROCCO Nicola, con sede in Cagnano Varano (FG);
- con propria Deliberazione n. 82/16 del 02/05/16, è stata approvata la Perizia di Variante tecnica e suppletiva dei lavori, con impegno degli imprevisti e delle economie, nell'importo invariato di € 600.000,00;
- in data 18/07/2016 è stato redatto lo stato di avanzamento n.3 per lavori a tutto il 01/07/2016, dal quale risulta che l'impresa ha eseguito lavori per un importo di € 404.849,42;
- il Direttore dei lavori, con Certificato del 22/07/2016, ha dichiarato ultimati i lavori in data 22/07/2016;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori, geom. Nicola A. Torretta, in data 14/11/2016, dal quale risulta che i lavori medesimi sono stati eseguiti a regola d'arte e conformemente, per qualità e dimensioni, a quanto riportato negli atti contabili e, pertanto, sono collaudabili, come in effetti con tale atto vengono collaudati nell'importo totale complessivo di € 562.841,33;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, vista la suddetta documentazione e gli atti contabili, ha proposto l'omologazione della spesa, ex art. 24 della L.R. n. 13/2001, così come modificato dall'art. 3 comma 19 lettera A) della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007;

Ritenuto necessario approvare il Certificato di Regolare Esecuzione in questione, di accogliere la proposta del Responsabile del Procedimento, nonché di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento, con imputazione delle suddette spese, peraltro previste a carico del quadro economico di progetto, nei competenti capitoli di bilancio di previsione, che presentano adeguata copertura;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

D E L I B E R A

- di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa, e salvo la superiore approvazione da parte della Regione Puglia, il Certificato di Regolare Esecuzione relativo agli interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatosi nei giorni dall'1 al 6 settembre 2014- torrenti Correntino, Antonino, S. Anna e Perillo in agro del Comune di Carpino e Scalzacalzati in agro del Comune di San Nicandro Garganico, nell'importo di € 562.841,33 di cui € 437.709,02 per lavori così distinto:

A) LAVORI A MISURA

a 1. Lavori	€ 424.586,43
a 2. Oneri per la sicurezza	€ 13.122,59
Totale Lavori	€ 437.709,02

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

01. interventi somma urgenza	€ 24.106,00
02. Spese generali	€ 51.727,08
03. Aut Lavori pubblici	€ 225,00
04. I.V.A. (10%) ,	€ 49.074,22
Totale Somme a disposizione	€ 125.132,30

TOTALE € **562.841,33**

- di omologare nell'importo complessivo di € 562.841,33 le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento;
- di liquidare sin d'ora tutte le somme non ancora corrisposte, più precisamente la rata di saldo a favore dell'Impresa 3R Costruzioni Srl, pari ad € 34.883,84 oltre IVA, e le spese generali da corrispondere al Consorzio per l'importo complessivo pari ad € 51.727,08;
- di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento con imputazione della spesa, peraltro prevista nel relativo quadro economico di progetto, sui competenti capitoli del Bilancio di previsione in corso, che presenta adeguata copertura;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA