

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 537/18 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Interventi urgenti e suppletivi sull'asta torrentizia del canale di bonifica Asciatizza in agro del Comune di Vico del Gargano: Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e omologazione della spesa .

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di novembre alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 5811 del 31/10/2018.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO Giosuè, 5) GENTILE Antonello; 6) RIGNANESE Generoso; 7) RINALDI Leonardo; 8) SANTORO Luigi, Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assente il Sig. SCHIAVONE Francesco, Consigliere.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni del Consigliere assente e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Il Consorzio, con nota prot. n.12913 del 17/09/2017, ha segnalato al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale che gli eventi meteorologici del 15 e 16 novembre 2017 hanno provocato dissesti e smottamenti della scarpata del canale Asciatizza in agro di Vico del Gargano, chiedendo, con successiva nota prot. n.6326 dell'11/12/2017, un urgente sopralluogo congiunto finalizzato all'accertamento di quanto segnalato per definire gli interventi di ripristino delle condizioni di deflusso e sicurezza per la pubblica incolumità, considerato che, in adiacenza al canale, corre una strada comunale ad elevata percorrenza, in particolare nel periodo estivo;
- Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sez. Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica ha convocato il Consorzio per un sopralluogo congiunto che si è tenuto il giorno 13/03/2018, a seguito del quale, come da relativo Verbale di accertamento, è stato convenuto che ricorrono gli estremi per un intervento volto ad eliminare il pericolo mediante la rimozione del materiale depositato in alveo e il ripristino della funzionalità idraulica dello specifico tratto di canale, nonché il ripristino della protezione della scarpata in destra idraulica;
- con propria nota protocollo n. AOO 075/0006183 del 22/05/2018 il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sez. Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica ha autorizzato l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria innanzi descritti nei limiti dell'importo complessivo di €. 194.000,00, con la precisazione che il ripristino della sede stradale sarebbe comunque stata a carico del comune di Vico del Gargano, anche destinatario della medesima nota;
- con propria Deliberazione n. 494/18 dell'1/08/2018, è stato approvato l'esito della gara dei lavori in oggetto, con l'affidamento degli stessi alla impresa FO.DE.CA. S.r.l., da S. Marcellino (CE), con il ribasso del 33,158%;
- in data 22/08/2017 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori si è verificata, nella giornata del 26 agosto 2018, una piena conseguente ad un consistente nubifragio che ha causato modifiche allo stato dei luoghi nei tratti di canalizzazione oggetto di intervento, consistenti in un ulteriore accumulo di materiale detritico depositato sull'alveo, oltre al maggior smottamento delle sponde. Di tale problematica l'impresa FODECA ha dato formale comunicazione con nota pec del 27/08/2018, assunta al protocollo consorziale prot. n. 4636 del 28/08/2016;
- in conseguenza a tali intervenute imprevedibili modifiche si è determinata la necessità di adeguare le previsioni originarie di progetto alle condizioni del momento per permettere la realizzazione degli stessi lavori, atteso che, da un punto di vista tecnico-costruttivo, le modifiche intervenute rappresentano “un'integrazione dell'opera principale, saldandosi inscindibilmente con essa e giustificando l'affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore”;
- con nota consorziale prot. n. 4780 del 05/09/2018, è stato comunicato al Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia la necessità di apportare modifiche ai lavori originari secondo quanto consentito dall'art. 106, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il richiamato Servizio Irrigazione e Bonifica, con propria nota prot. n. 10314 del 13/09/2018, ha autorizzato l'utilizzo delle economie di gara, giusto art. 106, comma7 del D.Lgs 50/16 e smi;

- con propria Deliberazione n. 515/18 dell'25/09/2018, sono stati approvati i lavori supplementari relativi agli interventi di Interventi urgenti sull'asta torrentizia del canale di bonifica Asciatizza in agro del Comune di Vico del Gargano, nell'importo di € 23.942,54, oltre IVA;
- il Direttore dei lavori, con Certificato del 30/10/2018, ha dichiarato ultimati i lavori stessi in data 26/10/2018;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 30/10/2018 dal Direttore dei lavori, geom. Nicola Torretta, dal quale risulta che i lavori medesimi sono stati eseguiti a regola d'arte e conformemente, per qualità e dimensioni, a quanto riportato negli atti contabili e, pertanto, sono collaudabili, come, in effetti, con tale atto vengono collaudati nell'importo totale complessivo di € 194.000,00;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, vista la suddetta documentazione e gli atti contabili, ha proposto l'omologazione della spesa, ex art. 24 della L.R. n. 13/2001, così come modificato dall'art. 3 comma 19 lettera A) della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007;

Ritenuto necessario approvare il Certificato di Regolare Esecuzione in questione, di accogliere la proposta del Responsabile del Procedimento, nonché di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento, con imputazione delle suddette spese, peraltro previste a carico del quadro economico di progetto, nel capitolo 60223 – Parte Seconda – Spesa – del Bilancio di previsione approvato che, da verifiche effettuate in tempo reale, presenta, ad oggi, adeguata copertura;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

D E L I B E R A

- di approvare, per tutto quanto innanzi esposto, e salvo la superiore approvazione da parte della Regione Puglia, il Certificato di Regolare Esecuzione relativo agli interventi urgenti e suppletivi sull'asta torrentizia del canale di bonifica Asciatizza in agro del Comune di Vico del Gargano nell'importo totale complessivo di € 194.000,00, così distinto:

LAVORI

A1) Importo lavori progetto originario	€ 82.048,56
A2) Importo lavori supplementari	€ 22.911,00
A3) Importo oneri sicurezza indiretti	€ 5.247,81
A4) Importo oneri sicurezza diretti	€ 3.773,76
A5) Importo oneri sicurezza diretti lav sup	€ <u>1.031,54</u>
Importo lavori In uno	€ 115.012,67

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) oneri conferimento a discarica	€ 31.018,00
B2) cont. Aut. LL.PP.	€ 30,00
B3) spese Generali	€ 15.812,58
B4) I.V.A.	€ <u>32.126,75</u>
In uno Somme a disposizione	€ 78.987,33
IMPORTO TOTALE PROGETTO in ct	€ <u>194.000,00</u>

- di accertare l'importo finale dei lavori principali in € 115.012,67, oltre IVA, con la conseguente definizione del credito residuo a favore dell'impresa FO.DE.CA. S.r.l. da S. Marcellino (CE), per saldo lavori di contratto, pari ad € 33.210,43, oltre IVA;
- di accertare, inoltre, l'importo degli oneri di conferimento a discarica in € 31.018,00 oltre IVA;
- di liquidare sin d'ora tutte le somme non ancora corrisposte, più precisamente:

1. € 33.210,43, oltre IVA per saldo lavori di contratto e € 31.018,00 oltre IVA per oneri conferimento a discarica a favore dell'impresa FO.DE.CA. S.r.l. da S. Marcellino (CE);
 2. € 15.842,58 per spese tecniche e contributo ANAC;
- di autorizzare i competenti Uffici consorziali ad espletare tutti gli atti consequenziali alla presente Deliberazione e di imputare le spese rivenienti, peraltro previste a carico del quadro economico di progetto, al Cap. 60100.00 – Parte Seconda – Spesa – del bilancio di previsione competente che, da verifiche effettuate in tempo reale, presenta, ad oggi, adeguata copertura;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA