



# CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

## DELIBERAZIONE N. 605/19 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Intervento di ripristino della messa in sicurezza del torrente Sant'Antonio in agro del Comune di Vico del Gargano: Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e omologazione della spesa.

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 364 del 22/01/2019

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO Giosuè, 5) GENTILE Antonello; 6) RINALDI Leonardo; 7) SANTORO Luigi, Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg.: 1) RIGNANESE Generoso, 2) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con note prot. n. 5399 e 5452, rispettivamente del 09/10//2018 e 11/10/2018, il Consorzio di Bonifica del Gargano ha chiesto alla competente struttura dell'Assessorato all'Agricoltura un sopralluogo congiunto finalizzato alla verifica della situazione segnalata dall'Amministrazione comunale in ordine al Torrente Sant'Antonio;
- a seguito di sopralluogo congiunto effettuato in data 15 ottobre 2018 da funzionari della Regione e del Consorzio di Bonifica è stata constatata la necessità e l'urgenza di intervenire, ai sensi e per gli effetti dell'art.163 del D.Lgs. n.50/16, per l'immediata messa in sicurezza ed il ripristino della funzionalità idraulica del canale Sant'Antonio in agro del Comune di Vico del Gargano (FG) - tratto compreso tra la sezione a monte del Ponte Passo del Carro e la briglia posizionata a circa ml. 650,00 (come da Stralcio pla-nimetrico allegato);
- con nota pec prot. n. 075/0011990 del 17/10/2018 il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica ha autorizzato il Consorzio alla immediata esecuzione dei lavori di ripristino della messa in sicurezza del Torrente Sant'Antonio in agro di Vico del Gargano (FG) entro i limiti di spesa €.100.000,00 (centomila/00) al netto degli oneri riflessi;
- l'Impresa FO.DE.CA. S.r.l. - Via Roma 133 bis - S.Marcellino (CE), interpellata in considerazione di un concomitante intervento nello stesso Comune, si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori stessi con inizio immediato e con il ribasso del 19,95% sui prezzi unitari delle varie categorie di lavoro desunti dal Prezziario Regionale Opere Pubbliche edizione 2017, approvato dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta n. 905 del 07 giugno 2017 e rettificato con Deliberazione di Giunta n. 1468 del 25 settembre 2017;
- con Verbale di Affidamento del 30/10/2018, rep n. 2765, i lavori in argomento sono stati affidati alla suddetta impresa FODECA;
- Il Settore Tecnico Agrario del Consorzio ha predisposto apposito progetto per i lavori di ripristino della messa in sicurezza del torrente Sant'Antonio in agro del Comune di Vico del Gargano nell'importo complessivo di € 122.000,00;
- nel corso di ulteriore sopralluogo congiunto, effettuato dai funzionari della Regione e Consorzio in data 21/10/2018, è stata riscontrata una maggior quantità di detriti depositatosi in alveo, quantità non adeguatamente stimata nel precedente sopralluogo a causa della fitta vegetazione presente che rendeva impossibile una esatta valutazione del materiale;
- con nota prot. n. 13609 del 26/11/2018, il Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia ha autorizzato l'incremento degli interventi già previsti per ulteriori €. 50.000,00 oltre oneri riflessi;
- gli uffici Consorziali hanno predisposto apposito progetto che integri gli ulteriori lavori autorizzati con la suddetta nota;

- con propria Deliberazione n. 564 del 04/12/18 si è preso atto dell'affidamento dei lavori in argomento, è stato approvato il progetto relativo ai suddetti lavori, in relazione alla ulteriore disponibilità economica, dell'importo complessivo integrato di € 183.000,00;
- in data 21/12/2018 gli stessi sono stati dichiarati ultimati, come da certificato del 28/12/2018;
- in data 25/01/2019 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dal Direttore dei lavori, geom. Nicola Torretta, dal quale risulta che i lavori medesimi sono stati eseguiti a regola d'arte e conformemente, per qualità e dimensioni, a quanto riportato negli atti contabili e, pertanto, sono collaudabili, come, in effetti, con tale atto vengono collaudati nell'importo complessivo di € 182.497,58;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, vista la suddetta documentazione e gli atti contabili, ha proposto l'omologazione della spesa, ex art. 24 della L.R. n. 13/2001, così come modificato dall'art. 3 comma 19 lettera A) della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007;

Ritenuto necessario approvare il Certificato di Regolare Esecuzione in questione, di accogliere la proposta del Responsabile del Procedimento, nonché di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento, con imputazione delle suddette spese, peraltro previste a carico del quadro economico di progetto, nei capitoli 60201.00, 10217.08 e 10205.00 – Parte Seconda – Spesa – del Bilancio di previsione approvato che, da verifiche effettuate in tempo reale, presentano, ad oggi, adeguata copertura;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

#### D E L I B E R A

- di approvare, per tutto quanto innanzi esposto e salvo la superiore approvazione da parte della Regione Puglia, il Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'intervento di ripristino della messa in sicurezza del torrente Sant'Antonio in agro del Comune di Vico del Gargano nell'importo totale complessivo di € 182.497,58, così distinto:

##### LAVORI

A1) Importo lavori a misura	€ 145.293,55
A2) Importo oneri sicurezza	<u>€ 2.150,00</u>
Importo lavori	In uno € 147.443,35

##### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) art. 113 D. Lgs 50/16 e smi	€ 2.556,45
B2) Aut. Lavori Pubblici	€ 60,00
B3) I.V.A.	<u>€ 32.437,58</u>
totale Somme a disposizione	In uno € <u>35.024,03</u>

**IMPORTO TOTALE** **€ 182.497,58**

- di accertare l'importo finale dei lavori principali in € 145.293,55, oltre IVA, con la conseguente definizione del credito residuo a favore dell'impresa FO.DE.CA. da San Marcellino (CE), pari ad € 92.636,43, oltre IVA, per saldo lavori di contratto;
- di liquidare sin d'ora tutte le somme non ancora corrisposte, più precisamente:
  1. € 92.636,43, oltre IVA a favore dell'impresa FO.DE.CA. da San Marcellino (CE), per lavori di contratto;
  2. € 60,00 per contributo ANAC;
  3. € 2.556,45 per liquidazione incentivo di cui all'art. 113, D. Lgs 50/16 e smi;
- di omologare nell'importo complessivo di € 182.497,58 le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento;
- di autorizzare i competenti Uffici consorziali ad espletare tutti gli atti consequenziali alla presente Deliberazione e di imputare le spese rivenienti, peraltro previste a carico del quadro economico di progetto, ai Capp. 60201.00, 10217.08 e 10205.00 – Parte Seconda – Spesa – del bilancio di previsione competente che, da verifiche effettuate in tempo reale, presentano, ad oggi, adeguata copertura;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA