



# CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

## DELIBERAZIONE N. 702/19 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con utilizzo di risorse idriche locali. Schema Sud. 2° lotto – Estendimento.

L'anno duemiladiciannove il giorno 30 del mese di luglio alle ore 13.00, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 4040 del 25/07/19

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) RIGNANESE Generoso 5) RINALDI Leonardo, Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg. 1) DEL VECCHIO Giosuè; 2) GENTILE Antonello; 3) SANTORO Luigi; 4) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con nota consorziale prot. n. 3513 del 07/08/2013, è stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il progetto per la rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con utilizzo di risorse idriche locali, Schema Sud. 2° lotto - Estendimento (PUG/AC/01/B), approvato con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 357 del 22/07/2013;
- il medesimo Ministero, con nota prot. n. 15998 del 7/11/13, ha chiesto integrazioni progettuali cui il Consorzio ha dato riscontro con nota prot. n. 5293 del del 16/12/2013, fornendo tutti i chiarimenti richiesti;
- con nota del 18/03/2014, il suddetto Ministero ha trasmesso il Decreto del Direttore Generale n. 4417 del 05/03/2014 con il quale è stato confermato il finanziamento dell'intervento in argomento;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 540 del 28/10/2014, è stato approvato l'esito della gara dei lavori in oggetto a favore dell'ATI Rotice Antonio srl (capogruppo mandataria) – Tabanelli Primo srl (mandante), ambedue da Manfredonia (FG), con il ribasso del 21,77% sull'importo a base di gara, pari ad € 2.577.762,78 al netto degli oneri della sicurezza;
- successivamente alla sottoscrizione del contratto, rep. n. 2692 del 19 dicembre 2014, in data 03/02/2015 sono stati consegnati i relativi lavori, con previsione dell'ultimazione degli stessi fissata al giorno 04/11/2015;
- con proprie Deliberazioni n. 606 del 04/02/2015, si è provveduto alla nomina della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera nelle persone dell'ing. Giordano Emanuele, con le funzioni di Presidente, dell'Ing. Giovanni Marmo e dell'Ing. Giacomo Romano, quali componenti;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 753 del 15/10/2015 i lavori, per le motivazioni riportate nella medesima Deliberazione, sono stati prorogati in oggetto di 60 giorni;
- con propria Deliberazione n. 23/16 del 26/01/2016, è stata concessa, ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, una ulteriore proroga di 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
- con propria Deliberazione n. 40/16 del 01/03/2016, è stata approvata la Perizia di Variante tecnica e suppletiva di lavori, con impegno degli imprevidi, dei lavori in argomento, nell'importo complessivo invariato di € 3.320.000,00;
- in data 30/06/2016 il Direttore dei lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori, avvenuta, in data 24/06/2016, entro i termini contrattuali;
- con propria Deliberazione n. 165/16 del 04/10/2016, si è preso atto dello Stato finale dei lavori in argomento in data 22/08/2016;
- con propria Deliberazione n. 228/17 del 31/01/2017 è stato approvato l'Atto Unico di Collaudo nei rapporti Consorzio-Impresa, relativo al progetto in argomento, nell'importo dei lavori di € 2.324.852,80, oltre IVA, con la conseguente definizione del credito residuo dell'impresa pari ad € 165.556,13 oltre IVA per saldo lavori di contratto;
- con Deliberazione Presidenziale n. 36/18 del 05/07/2018, a seguito delle Determinazioni della

Commissione Provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione, è stato autorizzato il pagamento e/o il deposito integrativo alle ditte non concordatarie degli importi pari alla differenza tra le citate stime della citata Commissione Provinciale;

- con Deliberazioni Presidenziali da n. 39/18 a n. 52/18 tutte del 17/07/2017, a seguito delle richiamate Determinazioni della Commissione Provinciale, è stato autorizzato lo svincolo delle maggiori somme depositate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato
- risulta in fase di definizione la chiusura dei rapporti di concessione con il competente Ministero;

Visto il prospetto delle spese rendicontate e da rendicontare predisposto dal RUP, che qui si intende integralmente richiamato ancorché non allegato;

Considerato di rideterminare il quadro economico finale del progetto in argomento come di seguito riportato:

#### **IMPORTO DEI LAVORI**

Lavori	2.192.438,72
Oneri relativi alla sicurezza	<u>132.414,08</u>
<b><i>Totale Lavori</i></b>	<b>2.324.852,80</b>

#### **SOMME A DISPOSIZIONE**

Lavori in amministrazione diretta	44.398,82
Oneri concessori e autorizzativi	1.131,04
Oneri conferimento a discarica e/o recupero di materiali di scavo non riutilizzati in situ	30.386,60
Espropriazioni / Asservimenti:	
Acquisizione aree	33.266,88
Pratiche espropriative	<u>9.147,43</u>
Spese tecniche: (11.39%)	334.224,39
Entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi	600,00
I.V.A. al 22%	541.992,04
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b><u>995.147,20</u></b>
<b><i>Totale</i></b>	<b>3.320.000,00</b>

Ritenuto di prendere atto del suddetto prospetto predisposto dal RUP, di rideterminare il quadro economico finale del progetto come sopra riportato, nonché, di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012,

#### **D E L I B E R A**

- di prendere atto, per tutto quanto innanzi esposto, e salvo la superiore approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale per le Reti, del prospetto delle spese predisposto dal RUP relativamente al progetto dei lavori di realizzazione di una Rete di acquedotti minori nel

comprendorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con l'utilizzo di risorse idriche locali Schema Sud 2° lotto, che qui si intende integralmente richiamato ancorché non allegato;

- di rideterminare il quadro economico finale del progetto in argomento come di seguito riportato:

#### **IMPORTO DEI LAVORI**

Lavori		2.192.438,72
Oneri relativi alla sicurezza		<u>132.414,08</u>
	<b><i>Totale Lavori</i></b>	<b>2.324.852,80</b>

#### **SOMME A DISPOSIZIONE**

Lavori in amministrazione diretta		44.398,82
Oneri concessori e autorizzativi		1.131,04
Oneri conferimento a discarica e/o recupero di materiali di scavo non riutilizzati in situ		30.386,60
Espropriazioni / Asservimenti:		
Acquisizione aree	33.266,88	
Pratiche espropriative	<u>9.147,43</u>	42.414,31
Spese tecniche: (11.39%)		334.224,39
Entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi		600,00
I.V.A. al 22%		541.992,04
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b><u>995.147,20</u></b>
		<b>3.320.000,00</b>

#### ***Totale***

- di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA