

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 487/14 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: Lavori per la sistemazione idraulica del tratto finale del vallone "Mattinatella", in
agro del comune di Mattinata: Liquidazione 3° SAL e spese varie .

L'anno duemilaquattordici il giorno 12 del mese di maggio alle ore 09.30, la
Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in
Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio a seguito di avviso di
convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 2416 del 06/05/2014.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) Giancarlo FRATTAROLO, Presidente p.t., 2) Leonardo
SANTUCCI, Vice Presidente; 3) Antonio SCHIAVONE, Vice Presidente; 4) Francesco
ARMILLOTTA; 5) Giuseppe LA TORRE; 6) Michelangelo MEDINA; 7) Matteo ORLANDO;
8) Gianfranco TONTI, Componenti.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della
L.R. n. 4/12, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Revisore Unico.

Assenti i sig.ri: 1) Carlo GATTA; 2) Luigi DAMIANI, 3) Michele PALMIERI
componenti.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art.
54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Deputati assenti e constatata la
validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a
nominare due scrutatori da scegliersi tra i Deputati presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il
sig. Matteo ORLANDO ed il sig. Giuseppe LA TORRE, e si dà, quindi, inizio alla
trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n.657 del 10/04/2001, è stato approvato il progetto definitivo di sistemazione idraulica del vallone Mattinatella in territorio del Comune di Mattinata dell'importo di € 2.375.702,00 del quale, nell'anno 2003, è stato realizzato uno stralcio dell'importo di € 808.771,50 in convenzione con il comune di Mattinata;
- con nota prot. n .1650 del 14/06/2010, la Regione Puglia – Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana – Servizio Risorse Naturali ha comunicato l'ammissione a finanziamento, nell'ambito dei P.O. FESR 2007/2013 – Asse II – Linea di intervento 2.3 – Azione 2.3.5., del progetto di sistemazione idraulica del vallone Mattinatella in agro del comune di Mattinata, per un importo di €. 1.000.000,00, ed ha trasmesso il Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia, per la necessaria sottoscrizione;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 857 del 30/06/2010, è stato approvato il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ed è stato dato mandato al progettista, ing. Giuseppe Magaldi, di provvedere ad elaborare uno stralcio funzionale, nei limiti del finanziamento assentito, del progetto di sistemazione idraulica del torrente Mattinatella in agro del comune di Mattinata a suo tempo redatto, previa verifica dello stato dei luoghi;
- con propria Deliberazione n. 73 del 27/05/2011, è stato approvato il progetto per la sistemazione idraulica del vallone "Mattinatella", in agro del comune di Mattinata, nell'importo complessivo finanziato di € 1.000.000,00 e si è dato atto che è stato integrato, ora per allora, l'incarico al dott. Michele Sollitto per l'aggiornamento della relazione geologica del progetto in argomento in relazione al mutato stato dei luoghi,
- con propria Deliberazione n. 239 del 18/09/2012, è stato riapprovato il progetto esecutivo nonché autorizzate le strutture del Consorzio a procedere all'affidamento a mezzo di procedura negoziata, ai sensi del comma 7, dell'art. 122, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi, previo interpello di almeno dieci imprese;
- con propria Deliberazione n. 280 del 10/12/2012 è stato approvato l'esito di gara e l'aggiudicazione dei lavori all'impresa ROTICE ANTONIO S.r.l. da Manfredonia (FG) ed è stato rideterminato il nuovo quadro economico di progetto;
- con propria Deliberazione n. 384 del 12/09/2013 è stata approvata la Perizia di Variante tecnica dei lavori in argomento nell'importo complessivo invariato di € 1.000.000,00;
- in data 24/04/2014 è stato redatto il 3° Stato di Avanzamento per lavori a tutto il 18/03/2014, dal quale risulta che l'impresa aggiudicataria ha realizzato lavori al netto del ribasso d'asta per € 600.867,22 oltre IVA;
- l'asta torrentizia è stata interessata da eventi alluvionali che hanno determinato, nelle aree a monte degli interventi eseguiti, sensibili fenomeni sia di erosione che di deposito di materiale inerte, con conseguente rischio oltre che per la pubblica e privata incolumità anche per la corretta funzionalità e mantenimento delle opere realizzate, la cui efficacia verrebbe limitata proprio dalle "condizioni del contorno" dell'area oggetto dell'intervento;

Considerato che:

- è opportuno procedere, al fine di non ridurre l'efficacia delle opere già eseguite, a migliorare il deflusso del torrente Mattinatella alla rimozione del materiale accumulatosi e alla realizzazione di opere di protezione;
- tale intervento può essere effettuato mediante l'utilizzo delle somme previste nel quadro economico di progetto alla voce lavori in economia e con l'utilizzo degli imprevisti pari ad € 42.593,82;
- Il RUP ha espresso parere favorevole all'asestamento del quadro economico di progetto;
- per lavori in economia di importo inferiore a 40.000,00 è consentito, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del d.Lgs. 163/06 e smi, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

Visto il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Consorzio, di cui all'articolo 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., approvato con propria Deliberazione n. 198 del 21/05/2012;

Visto il certificato di pagamento n. 3 di autorizzazione al pagamento dell'importo di €. 187.109,01, oltre IVA, a favore della Ditta appaltatrice ROTICE ANTONIO S.r.l., da Manfredonia (FG);

Vista, inoltre, la fattura dell'impresa Rotice Antonio srl, n. 12 del 06/05/2014 relativa al conferimento a discarica di terre e rocce provenienti dai lavori in argomento dell'importo di € 9.640,68 compreso IVA;

Ritenuto di autorizzare, il pagamento delle suddette fatture/atti contabili, nonché, in previsione dell'esecuzione degli ulteriori lavori nel torrente Mattinatella, di rimodulare il QE del progetto come di seguito riportato:

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| LAVORI | | |
| A1) Importo lavori | | € 604.214,84 |
| A2) Importo oneri sicurezza | | € 27.105,53 |
| | In uno | € 631.320,37 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| B1) Lavori in economia | | € 39.700,00 |
| B2) Imprevisti | | € 0,00 |
| B3) oneri conf. discarica e/o recupero di materiali di scavo non riutilizzabili in situ | | € 30.000,00 |
| B4) cont. Aut. LL.PP. | | € 375,00 |
| B5) indagini rilevazioni e accertamenti | | € 10.000,00 |
| B6) Spese generali | | € 106.595,75 |
| B7) IVA lavori | | € 138.890,48 |
| B8) I.V.A somme a dispos., CNPAIA conferenza servizi e oneri vari | | € 43.118,40 |
| totale Somme a disposizione | In uno | € 368.679,63 |
| IMPORTO TOTALE PROGETTO | | €1.000.000,00 |

Ritenuto, inoltre, di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento con imputazione delle relative spese, peraltro previste a carico del quadro economico di progetto, nei competenti capitoli di bilancio di previsione, che presentano adeguata copertura;

Visto l'art. 41 dello Statuto del Consorzio,

DELIBERA

- di autorizzare, per tutto quanto esposto in narrativa, il pagamento delle seguenti spese:
 1. € 187.109,01, oltre IVA, all'impresa Rotice Antonio S.r.l da Manfredonia, quale saldo del certificato di Pagamento n. 3° dei lavori di sistemazione idraulica del vallone Mattinatella in territorio del Comune di Mattinata;
 2. € 9.637,68, compreso IVA, all'impresa Rotice Antonio srl, quale saldo della fattura n. 12 del 06/05/2014 relativa al conferimento a discarica di terre e rocce provenienti dai lavori in argomento;
- di rideterminare il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

| | |
|---|-----------------------|
| LAVORI | |
| A1) Importo lavori | € 604.214,84 |
| A2) Importo oneri sicurezza | € 27.105,53 |
| In uno | € 631.320,37 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B1) Lavori in economia | € 39.700,00 |
| B2) Imprevisti | € 0,00 |
| B3) oneri conf. discarica e/o recupero di materiali di scavo non riutilizzabili in situ | € 30.000,00 |
| B4) cont. Aut. LL.PP. | € 375,00 |
| B5) indagini rilevazioni e accertamenti | € 10.000,00 |
| B6) Spese generali | € 106.595,75 |
| B7) IVA lavori | € 138.890,48 |
| B8) I.V.A somme a dispos., CNPAIA conferenza servizi e oneri vari | € 43.118,40 |
| totale Somme a disposizione | € 368.679,63 |
| IMPORNO TOTALE PROGETTO | € 1.000.000,00 |

- di autorizzare l'affidamento dei lavori in economia, così come rideterminati nel quadro economico di cui sopra, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del d.Lgs. 163/06;
- di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento con imputazione delle suddette spese, peraltro previste a carico del quadro economico di progetto, nei competenti capitoli del bilancio di previsione in corso, che presentano adeguata copertura.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA