

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 753 /15 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: Rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con utilizzo di risorse idriche locali. Schema Sud. 2° lotto -
Estendimento: Proroga lavori.

L'anno duemilaquindici il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 9.30, la Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 5279 del 09/10/2015.

O M I S S I S

Sono presenti i Sigg.: 1) Giancarlo FRATTAROLO, Presidente p.t., 2) Leonardo SANTUCCI, Vice Presidente; 3) Francesco ARMILLOTTA; 4) Giuseppe LA TORRE; 5) Michelangelo MEDINA; 6) Matteo ORLANDO, 7) Michele PALMIERI; 8) Gianfranco TONTI, componenti.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Revisore Unico.

Assenti i sig. ri: 1)Antonio SCHIAVONE, Vice Presidente; 2) Carlo GATTA, 3) Luigi DAMIANI, componenti;

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Deputati assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Deputati presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. Michelangelo MEDINA ed il sig. Michele PALMIERI, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con nota consorziale prot. n. 3513 del 07/08/2013, è stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il progetto per la rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con utilizzo di risorse idriche locali, Schema Sud. 2° lotto - Estendimento (P UG/AC/01/B), approvato con propria Deliberazione n. 357 del 22/07/2013;
- il medesimo Ministero, con nota prot. n. 15998 del 7/11/13, ha chiesto integrazioni progettuali cui il Consorzio ha dato riscontro con nota prot. n. 5293 del del 16/12/2013, fornendo tutti i chiarimenti richiesti;
- con nota del 18/03/2014 il suddetto Ministero ha trasmesso il Decreto del Direttore Generale n. 4417 del 05/03/2014, con il quale è stato confermato il finanziamento dell'intervento in argomento;
- con propria Deliberazione n. 540 del 28/10/2014 è stato approvato l'esito della gara dei lavori in oggetto a favore dell'ATI Rotice Antonio srl (capogruppo mandataria) – Tabanelli Primo srl (mandante), ambedue da Manfredonia (FG), con il ribasso del 21,77% sull'importo a base di gara, pari ad € 2.577.762,78 al netto degli oneri della sicurezza;
- successivamente alla sottoscrizione del contratto, rep. n. 2692 del 19 dicembre 2014, in data 03/02/2015 sono stati consegnati i relativi lavori, con previsione dell'ultimazione degli stessi fissata al giorno 04/11/2015;
- l'ATI Rotice Antonio srl (capogruppo mandataria) – Tabanelli Primo srl (mandante) ha chiesto, con nota del 18/09/2015, una proroga all'ultimazione dei lavori di 90 giorni per le motivazioni dettagliatamente riportate nella stessa, riconducibili, sostanzialmente, alla difficoltà causate dal ritrovamento, in alcuni tratti degli estendimenti, di una maggiore percentuale di roccia rispetto a quella prevista;
- il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori in argomento hanno espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta ma, in considerazione delle difficoltà riscontrate sino alla data della richiesta, limitatamente a giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;

Ritenuto di prendere atto delle valutazioni della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento e, pertanto, di concedere all'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la proroga dei lavori per quanto sopra detto;

Visto l'art. 41 dello Statuto consorziale,

DELIBERA

- di concedere, per tutto quanto esposto in narrativa, all'Impresa esecutrice dei lavori di estendimento della rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con utilizzo di risorse idriche locali. Schema Sud. 2° lotto, ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
- di autorizzare, inoltre, i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA