

# CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

## DELIBERAZIONE N. 23/16 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con utilizzo di risorse idriche locali. Schema Sud. 2° lotto -  
Estendimento: Ulteriore proroga lavori.

L'anno duemilasedici il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettere raccomandate prot. n. 208, del 19/01/2016.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO Giosuè; 5) GENTILE Antonello; 6) RIGNANESE Generoso; 7) RINALDI Leonardo; 8) SANTORO Luigi; 9) SCHIAVONE Francesco; Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Revisore Unico.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Consiglieri presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. PALMIERI Michele ed il sig. RINALDI Leonardo, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Esce dalla sala delle riunioni il dott. Francesco SCHIAVONE ----- O M I S S I S -----

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con nota consorziale prot. n. 3513 del 07/08/2013, è stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il progetto per la rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con utilizzo di risorse idriche locali, Schema Sud. 2° lotto - Estendimento (P UG/AC/01/B), approvato con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 357 del 22/07/2013;
- il medesimo Ministero, con nota prot. n. 15998 del 7/11/13, ha chiesto integrazioni progettuali cui il Consorzio ha dato riscontro con nota prot. n. 5293 del del 16/12/2013, fornendo tutti i chiarimenti richiesti;
- con nota del 18/03/2014 il suddetto Ministero ha trasmesso il Decreto del Direttore Generale n. 4417 del 05/03/2014, con il quale è stato confermato il finanziamento dell'intervento in argomento;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 540 del 28/10/2014 è stato approvato l'esito della gara dei lavori in oggetto a favore dell'ATI Rotice Antonio srl (capogruppo mandataria) – Tabanelli Primo srl (mandante), ambedue da Manfredonia (FG), con il ribasso del 21,77% sull'importo a base di gara, pari ad € 2.577.762,78 al netto degli oneri della sicurezza;
- successivamente alla sottoscrizione del contratto, rep. n. 2692 del 19 dicembre 2014, in data 03/02/2015 sono stati consegnati i relativi lavori, con previsione dell'ultimazione degli stessi fissata al giorno 04/11/2015;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 753 del 15/10/2015 i lavori, per le motivazioni riportate nella medesima Deliberazione, sono stati prorogati in oggetto di 60 giorni;
- l'ATI Rotice Antonio srl (capogruppo mandataria) – Tabanelli Primo srl (mandante) ha chiesto, con nota del 20/12/2015, una ulteriore proroga all'ultimazione dei lavori di 120 giorni per le motivazioni dettagliatamente riportate nella stessa, riconducibili, sostanzialmente, alla difficoltà causate dal ritrovamento, in più tratti degli estendimenti, di una maggiore percentuale e tipologia di roccia rispetto a quella prevista;
- il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori in argomento hanno espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta ma, in considerazione delle difficoltà riscontrate sino alla data della richiesta, limitatamente a giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;

Ritenuto di prendere atto delle valutazioni della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento e, pertanto, di concedere all'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la proroga dei lavori per quanto sopra detto;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

## DELIBERA

- di concedere, per tutto quanto esposto in narrativa, all'Impresa esecutrice dei lavori di estendimento della rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con utilizzo di risorse idriche locali. Schema Sud. 2° lotto, ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, una ulteriore proroga di 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
- di autorizzare, inoltre, i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

## OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA