

**CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO**  
**SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA**

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 10 / 11

Oggetto: Progetto per i lavori di manutenzione dei tratti montani delle aste torrentizie "Valle Masselli", in agro dei Comune di San Giovanni Rotondo, ai fini del ripristino e del miglioramento della loro funzionalità idraulica: Approvazione Perizia di variante tecnica.

L' anno duemilaundici il giorno sette del mese di aprile, alle ore 12.30, nella sede di Foggia del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano,

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 27.3.1956, n.632, con il quale la zona del Gargano, ricadente in provincia di Foggia, estesa per Ha. 154.796 e delimitata secondo la linea segnata sulla corografia in scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del suddetto decreto, è stata classificata in Comprensorio di bonifica montana;

Visto il D.P.R. 13.3.1957, n.6907, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano il cui perimetro consorziale risulta dalla corografia in scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante di detto decreto medesimo;

Visto il D.P.R. 9.12.1970, n.329, con il quale è stata approvata la nuova delimitazione dei comprensori del Consorzio per la bonifica della Capitanata e del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Vista la Legge Regionale 31.5.1980, n.54, recante norme in materia di determinazione e costituzione dei Consorzi di Bonifica;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 21.12.1981, n.211, di approvazione dello Statuto del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Visti gli atti concernenti la sua elezione a Presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Premesso che:

- con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 667 del 30/07/2009 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione dei tratti montani delle aste torrentizie "Valle Masselli", in agro dei Comune di San Giovanni Rotondo, ai fini del ripristino e del miglioramento della loro funzionalità idraulica, nell'importo complessivo di € 212.900,00;
- la Regione Puglia con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura - Area politiche per lo sviluppo rurale n. 2554 del 29/10/09 ha: approvato il suddetto progetto, affidato la concessione dei lavori e dato mandato all'espletamento dell'appalto dei lavori a base d'asta;
- con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 786 del 09/03/2010 sono stati affidati i suddetti lavori all'Impresa Fo.De.Ca. S.r.l. da San Marcellino (CE) con il ribasso del 9,381% sull'importo a base di gara;
- durante l'esecuzione dei lavori è sorta la necessità di variare parzialmente le previsioni progettuali, modificando tra l'altro l'originaria ubicazione delle briglie, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza della stessa asta in tutta la sua lunghezza. Il tutto, senza introduzione di nuove categorie di lavoro rispetto a quelle contrattuali;
- con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 938 del 09/03/2010 è stata approvata una prima proposta di perizia di variante tecnica e suppletiva con impegno delle economie dei lavori in argomento;
- con nota consorziale prot. n. 251 del 24/01/2011, a seguito di sopralluogo con funzionari della Regione Puglia, è stato comunicato che sarebbe stata predisposta una ulteriore perizia, in conseguenza degli approfondimenti effettuati;
- con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 14 del 28/01/2011 la direzione dei lavori è stato affidato al geom. Torretta a causa del decesso del geom. Antonio PISERCHIA;

Rilevato che la DD. LL., autorizzata dal Responsabile del procedimento, ha redatto apposita Perizia di variante tecnica con riduzione dell'importo contrattuale nell'ambito del quinto d'obbligo;

Vista la suddetta perizia di variante tecnica indicata in oggetto, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano, ai sensi del 1° comma, lett. c), dell'art. 132 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nell'importo complessivo di concessione, invariato, di Euro

212.910,00, con il quadro economico come di seguito distinto e letta la relativa relazione tecnica:

A) LAVORI	
a 1. Lavori a misura	€ 130.593,54
a 2. Oneri per la sicurezza	€ 4.500,00
Totale Lavori	€ 135.093,54
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b 1 Spese generali	€ 20.264,03
b 2 Contributo Autorità LL.PP.	€ 150,00
b 4 lavori in amministrazione diretta	€ 16.938,02
b 3 I.V.A. ed altri eventuali imposte	€ 27.018,71
Totale Somme a disposizione	€ 64.370,76
C) Economie di gara	€ 13.435,70
<b>TOTALE COMPLESSIVO INVARIATO</b>	<b>€ 212.900,00</b>

Ritenuto, in relazione alle motivazioni a supporto della redazione della predetta Perizia, ampiamente esposte nella relativa Relazione Illustrativa, di approvare la medesima Perizia;

Visto l'art. 44, lett. l), dello Statuto del Consorzio;

Assunti i poteri della Deputazione Amministrativa, data l'urgenza;

#### DELIBERA

- di approvare, per quanto esposto in narrativa, la perizia di variante tecnica, con riduzione dell'importo contrattuale nell'ambito del c.d. quinto d'obbligo", dei lavori di manutenzione dei tratti montani delle aste torrentizie "Valle Masselli", in agro dei Comune di San Giovanni Rotondo, ai fini del ripristino e del miglioramento della loro funzionalità idraulica, a firma del direttore dei lavori, geom. Nicola Torretta, dell'importo complessivo invariato, di € 212.910,00 , con il quadro economico di seguito riportato:

A) LAVORI	
a 1. Lavori a misura	€ 130.593,54
a 2. Oneri per la sicurezza	€ 4.500,00
Totale Lavori	€ 135.093,54
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b 1 Spese generali	€ 20.264,03
b 2 Contributo Autorità LL.PP.	€ 150,00
b 4 lavori in amministrazione diretta	€ 16.938,02

b 3 I.V.A. ed altri eventuali imposte	€ 27.018,71
Totale Somme a disposizione	€ 64.370,76

C) Economie di gara	€ 13.435,70
---------------------	-------------

<b>TOTALE COMPLESSIVO INVARIATO</b>	<b>€ 212.900,00</b>
-------------------------------------	---------------------

- di autorizzare i competenti servizi del Consorzio ad espletare tutti gli atti relativi la pratica di cui trattasi, nonché ora per allora, tutti gli atti amministrativi e tecnici consequenziali alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, ai sensi dell'art. 44 lett. I), dello Statuto del Consorzio medesimo

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all'Albo del Consorzio, presso le sedi di San Marco in Lamis e di Foggia, nei giorni dal **08/04/2011** al  
al senza opposizioni o reclami entro i termini di pubblicazione.

Foggia, li

IL SEGRETARIO