



# CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

## DELIBERAZIONE N. 124/16 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di irrigazione della piana di Varano del Comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella - 3° lotto comune di Carpino: Approvazione perizia di variante e suppletiva con impegno degli imprevisti.

---

L'anno duemilasedici il giorno 29 del mese di giugno alle ore 9.00, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 3261 del 23/06/2016.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO Giosuè; 5) GENTILE Antonello; 6) RINALDI Leonardo; 7) SANTORO Luigi; 8) SCHIAVONE Francesco; Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Revisore Unico.

Assente il Sig. RIGNANESE Generoso, Consigliere.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni del Consigliere assente e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Consiglieri presenti.

All'unanimità, peralzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. CUSMAI Domenico Vincenzo ed il sig. RINALDI Leonardo, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n.284 del 10/12/2012, è stato approvato il Progetto esecutivo per la razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di irrigazione della piana di Varano del Comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella - 3° lotto comune di Carpino, nell'importo complessivo di € 3.754.586,00;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 321 del 23/04/2013, è stato approvato ed accettato lo schema del Disciplinare di concessione allegato alla nota prot. n. 253 del 05/04/2013 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Gestione Commissariale – Opere ex Agensud, relativo al progetto in oggetto, ai fini dell'assunzione degli obblighi derivanti dalla stipula del Disciplinare stesso;
- il suddetto Disciplinare è stato sottoscritto in data 24/07/2013;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 944 del 30/11/2010, è stato affidato al RTP, costituito dall'Ing. Giuseppe Antonio ZERRILLO (capogruppo), dall'ing. Alberto MACCARONE, dall'Ing. Raffaele CIAMPI, dall'Ing. Nicola ESPOSITO, dal Geol. Giovanni SCIROCCO e dal Geom. Patrizia GIOIOSO, l'incarico di Progettazione esecutiva, Coordinatore della sicurezza, redazione relazione geologica e, nel caso della conferma del finanziamento, della direzione dei lavori in argomento;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 405 del 12/11/2013, si è preso atto della nomina dell'ing. Oliviero Uras quale ingegnere delegato all'Alta Sorveglianza;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 448 del 12/02/2014, è stato affidato all'ing. Pietro Larenza l'incarico di curare, per conto del Consorzio, gli adempimenti di carattere tecnico - amministrativo occorrenti per lo svolgimento delle procedure espropriative;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 473 del 9 aprile 2014, è stato approvato l'esito della gara per l'appalto dei lavori di cui in oggetto, con il ribasso del 33,513% sull'importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, pari ad € 2.620.231,29, offerto dall'Impresa ALBA COSTRUZIONI S.c.p.a. da Sant'Anastasia (NA);
- in data 17/07/2014 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- con Deliberazioni della Deputazione Amministrativa n. 519 del 22/07/2014 e 538 del 13/09/2014, è stata nominata la Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera nelle persone dell'ing. Stanislao Tango, con funzioni di Presidente, della dott.ssa agr. Claudia Radicchi e dell'ing. Camillo Mastracchio, quali componenti, con la precisazione che all'ing. Tango è attribuito anche l'incarico di collaudo statico ex art. 7 L. 1086/71 e s.m. e i.;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n 690 del 26/06/2015, è stata approvata la Perizia di Variante Tecnica dei lavori in argomento nell'importo complessivo invariato di € 3.754.586,00;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 787 del 27/11/2015, il RUP e la D.L.L. venivano autorizzati a disporre la realizzazione delle seguenti opere, parzialmente comprese in quelle elencate nella richiesta di autorizzazione di una perizia di variante: 1) adeguamento cabina elettrica alle nuove normative, 2) modifica della tipologia delle condotte di mandata della sommersa da polietilene ad acciaio, 3) inserimento di sistemi di controllo per l'accensione e spegnimento automatico del pozzo, 4) protezione dell'area del pozzo dagli eventi alluvionali, e a prorogare il termine contrattuale dei lavori per altri 60 giorni dal termine previsto;
- la D.LL ha posto in atto quanto stabilito con la suddetta Deliberazione n. 787/15 con Ordine di Servizio n. 6 in data del 15/12/2015 e, pertanto, il maggior tempo concesso, come specificato dalla D.LL con apposito atto di precisazione, è stato considerato decorrente dalla data di notifica del suddetto Ordine di Servizio, fissando,

quindi, la scadenza del termine di ultimazione dei lavori al giorno 13.02.2016, con conseguente proroga effettivamente concessa pari a gg. 71 (settantuno)

- durante l'esecuzione dei lavori il Consorzio, con nota prot. n° 5606 del 26/10/2015 e con nota prot. n. 6065 del 18/11/2015, ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle somme accantonate ex art. 3.3 del Disciplinare regolante i rapporti Ministero Consorzio (€ 179.464,05), e degli imprevisti (€ 133.637,93) al fine di realizzare alcuni estendimenti sia con la realizzazione dei tratti precedentemente esclusi nell'ambito dell'aggiornamento economico del progetto sia con nuovi tratti richiesti dall'utenza nel corso dell'esecuzione dei lavori, oltre a modesti interventi di miglioramento nell'esclusivo interesse del Consorzio;
- il Comune di Carpino ha segnalato la necessità del rifacimento totale del manto di asfalto della strada Rampa di Cagnano-Carpino, senza limitare tale intervento alla sezione di scavo per posa delle condotte, evidenziando che, sulle altre strade interessate dai lavori, avrebbe provveduto lo stesso Comune con risorse rivenienti dall'utilizzo di fondi comunitari;
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con nota prot. n. 5385 del 1°/03/2016, ha autorizzato la redazione della suddetta perizia di variante;
- con propria Deliberazione n. 42/16 del 01/03/2016, è stata approvata la Perizia di Variante e suppletiva di lavori con un maggior importo contrattuale dei lavori di € 254.000,00 e nell'importo complessivo di concessione invariato di € 3.754.586,00;
- a seguito della trasmissione della suddetta perizia all'ingegnere delegato all'Alta Sorveglianza e al Ministero lo stesso ha evidenziato al RUP l'impossibilità di approvare la perizia come tale poiché il maggior importo supera il 5% di quello contrattuale, ritenendo che l'art 18 della L.R. Puglia 13/2001 non possa applicarsi ai lavori Ministeriali, salvo espresso parere dell'ufficio legale del Ministero;
- pur non condividendo assolutamente l'assunto del Delegato all'Alta Sorveglianza, atteso che la richiamata legge regionale risulta essere cogente per tutti i lavori eseguiti nel territorio regionale indipendentemente dal canale di finanziamento (ex art. 1), per accelerare i tempi di completamento delle opere e di chiusura dei rapporti con l'impresa esecutrice, si è provveduto a redigere nuova perizia di variante suppletiva contenuta entro il 5% dell'importo contrattuale, rinviando l'eventuale utilizzo delle rimanenti somme ad altra perizia, previa richiesta di autorizzazione in tal senso al Ministero;

Rilevato che la D.LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha redatto, pertanto, nuova Perizia di variante e suppletiva di lavori con impegno degli imprevisti;

Vista la suddetta nuova Perizia di Variante e suppletiva di lavori indicata in oggetto, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dall'art. 132 comma 1 lett. c e del comma 3 - seconda parte del Codice dei contratti, nonché nelle previsioni dell'art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dell'importo complessivo invariato di Euro 3.754.586,00, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

#### **A LAVORI**

A1) Importo lavori a misura e a corpo	€	1.802.711,38
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	77.533,64
<b>totale lavori</b>	<b>In uno</b>	<b>€ 1.866.744,61</b>

#### **B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) Lavori a fattura per automazione impianto irriguo e sistema allarme	€	20.610,00
B2) Allacciamenti pubblici servizi/oneri accessori Iva compresa	€	11.595,92
B3) Accertamenti laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€	15.000,00
B4) Acquisizione aree e oneri connessi	€	87.817,58
B5) Oneri per conferimento discarica	€	800,00
B6) Imprevisti	€	61.479,19
B7) Spese tecniche (12% di A+B1+B3+B4)	€	344.666,41
B8) I.V.A.(22% di A + B1,B2,B3 e B5)	€	<u>472.085,22</u>

**totale Somme a disposizione In uno** € **1.014.054,32**

**C Accantonamento residuo da ribasso d'asta** € 694.323,02

**IMPORTO TOTALE PROGETTO in ct****€ 3.754.586,00**

Ritenuto, inoltre, di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento con imputazione della suddetta spesa, peraltro prevista nel relativo quadro economico di progetto, nei competenti capitoli di bilancio di previsione, che presentano adeguata copertura;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

**DELIBERA**

- di approvare, per quanto innanzi esposto, la nuova Perizia di Variante e suppletiva di lavori per la razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di irrigazione della piana di Varano del Comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella - 3° lotto comune di Carpino, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dall'art. 132 comma 1 lett. c e del comma 3 - seconda parte del Codice dei contratti, nonché nelle previsioni dell'art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nell'importo complessivo invariato di € 3.754.586,00, con il seguente quadro economico:

**A LAVORI**

A1) Importo lavori a misura e a corpo	€	1.802.711,38
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	77.533,64
<b>totale lavori</b>	<b>In uno</b>	<b>€ 1.866.744,61</b>

**B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) Lavori a fattura per automazione impianto irriguo e sistema allarme	€	20.610,00
B2) Allacciamenti pubblici servizi/oneri accessori Iva compresa	€	11.595,92
B3) Accertamenti laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€	15.000,00
B4) Acquisizione aree e oneri connessi	€	87.817,58
B5) Oneri per conferimento discarica	€	800,00
B6) Imprevisti	€	61.479,19
B7) Spese tecniche (12% di A+B1+B3+B4)	€	344.666,41
B8) I.V.A.(22% di A + B1,B2,B3 e B5)	€	<u>472.085,22</u>

**totale Somme a disposizione In uno** € **1.014.054,32**

**C Accantonamento residuo da ribasso d'asta**

€ 694.323,02

**IMPORTO TOTALE PROGETTO in ct** € **3.754.586,00**

- di autorizzare i competenti servizi del Consorzio ad espletare tutti gli atti relativi la pratica di cui trattasi, nonché ora per allora, tutti gli atti amministrativi e tecnici consequenziali alla presente Deliberazione.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

**O M I S S I S**

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

**IL PRESIDENTE****IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA**