

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 136/16 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dall'1 al 6 settembre 2014 - torrente San Francesco in agro del Comune di Cagnano Varano: Approvazione Perizia di variante in corso d'opera.

L'anno duemilasedici il giorno 26 del mese di luglio alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 3737 del 20/07/2016.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) RINALDI Leonardo; 5) SANTORO Luigi; 6) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Revisore Unico.

Assenti i Sigg.: 1) DEL VECCHIO Giosuè; 2) GENTILE Antonello e 3) RIGNANESE Generoso, Consiglieri.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Consiglieri presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. PALMIERI Michele ed il sig. SANTORO Luigi, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con nota pec della Regione Puglia – Servizio Protezione Civile prot. 0004123 del 20/04/2015, è stato trasmesso il Decreto Commissariale n. 1 del 20/04/2015 di approvazione del “Piano degli interventi” di cui all’art.1 comma 3 dell’OCDPC n. 200/2014, relativo agli interventi di messa in sicurezza del territorio in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nella provincia di Foggia;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 732 del 15/09/2015, è stato approvato il progetto per gli interventi di messa in sicurezza del territorio in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatosi nei giorni dall’1 al 6 settembre 2014 - torrente San Francesco in agro del Comune di Cagnano Varano, nell’importo di € 350.000,00, di cui € 259.907,00 per lavori a base d’asta;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 758 del 05/11/2015, è stato riapprovato il progetto in oggetto ed è stato autorizzato l’affidamento dei lavori per mezzo di procedura negoziata previo interpello di almeno dieci imprese, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 122 – comma 7 e 57 – comma 6 del del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e smi;
- con propria Deliberazione n. 15 del 26/01/2016, è stato approvato l’esito della procedura di affidamento dei lavori in oggetto all’impresa SAUCHELLI Bonaventura da Pietra Monte Corvino (FG) con il ribasso del 14,098% sull’importo a base di gara pari, al netto degli oneri della sicurezza, ad € 259.907,00;
- in data 22/04/2016 sono stati consegnati i lavori in argomento;
- con propria Deliberazione n. 108/16 del 13/06/2016, è stato autorizzato il subappalto a favore dell’Impresa CO.GE.MAR. S.R.L., con sede in Cagnano Varano (FG), per l’importo massimo di €. 44.850,93;
- in data 13/07/2016 è stato redatto lo stato di avanzamento n.2 per lavori a tutto il 04/07/2016, dal quale risulta che l’impresa ha eseguito lavori per un importo di € 179.250,98;
- il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, con nota prot. n. 10974 del 30/10/2015, ha comunicato, seppur in merito alla richiesta di reperimento di maggiori somme per il progetto interessante il torrente Ulse in agro di Peschici inserito nel Decreto Commissariale n. 1/2015, relativo ai lavori di messa in sicurezza del territorio in conseguenza degli eventi alluvionali di settembre 2014,

che per tali fattispecie di interventi l'aliquota IVA sui lavori deve essere posta pari al 10% degli stessi;

- Il medesimo Servizio, con nota prot. n. 7655 del 19/07/2016, in riscontro ad apposita nota consorziale prot. n. 311, del 17/06/2016, ha autorizzato la redazione di apposita perizia di variante a valere sulle somme degli imprevisti, delle economie e dell'importo derivante dalla riduzione dell'IVA dal 22% al 10%, sempre che vi sia nesso di causalità dei maggiori lavori con gli eventi calamitosi di cui in argomento;

Rilevato che:

- la D.LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha elaborato apposita Perizia di variante tecnica e suppletiva, con lo scopo che gli ulteriori interventi previsti siano finalizzati a garantire una migliore efficacia di quelli già realizzati, atteso il nesso di causalità tra le ulteriori opere e gli eventi calamitosi di cui in argomento;
- la variante prevede sostanzialmente il ripristino dei danni derivati dall'alluvione del 2014 non inseriti in progetto a causa delle limitate risorse economiche, con utilizzo di tutte le economie del quadro economico;
- le modifiche introdotte non alterano la natura del contratto;

Vista la suddetta Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori indicata in oggetto, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dall'art. 132, comma 1, lett. C del D. Lgs 163/06 e dell'art. 106, comma 1, lett. C) del D. Lgs 50/2016, dell'importo complessivo invariato di Euro 350.000,00, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

A) LAVORI A MISURA

a 1. Lavori	€ 272.672,14
a 2. Oneri per la sicurezza	€ 8.808,23
Totale Lavori	€ 281.480,37

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

01. Spese generali	€ 39.147,67
02. Aut Lavori pubblici	€ 225,00
03. I.V.A. (10%su A, 22% su B.01) ,	€ 29.146,96
Totale Somme a disposizione	€ 68.519,63
TOTALE	€ 350.000,00

Ritenuto di approvare la suddetta perizia di variante in corso d'opera, nonché, di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento con imputazione della relativa spesa, nei competenti capitoli di bilancio di previsione, che presentano adeguata copertura;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

- di approvare, per quanto innanzi esposto, la Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dall'1 al 6 settembre 2014 - torrente San Francesco in agro del Comune di Cagnano Varano nell'importo invariato di € 350.000,00, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI A MISURA

a 1. Lavori	€ 272.672,14
a 2. Oneri per la sicurezza	€ <u>8.808,23</u>
Totale Lavori	€ 281.480,37

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

01. Spese generali	€ 39.147,67
02. Aut Lavori pubblici	€ 225,00
03. I.V.A. (10%su A, 22% su B.01) ,	€ <u>29.146,96</u>
Totale Somme a disposizione	€ <u><u>68.519,63</u></u>
TOTALE	€ 350.000,00

- di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento con imputazione della relativa spesa nei competenti Capitoli del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario in corso che presentano adeguata copertura.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA