

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 404/18 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dall'1 al 6 settembre 2014, torrente Ulse - Peschici: Approvazione Perizia di variante in corso d'opera.-

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di marzo alle ore 09.00, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera prot. n. 802 del 21/02/18 e di rinvio, con note prot. n. 907, del 27/02/18 e n. 976, del 01/03/18

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) DEL VECCHIO Giosuè; 4) RINALDI Leonardo; 5) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg. 1) CUSMAI Domenico V.; 2) GENTILE Antonello; 3) RIGNANESE Generoso; 4) SANTORO Luigi, Consiglieri.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con nota pec della Regione Puglia – Servizio Protezione Civile prot. 0004123 del 20/04/2015, è stato trasmesso il Decreto Commissariale n. 1 del 20/04/2015 di approvazione del “Piano degli interventi” di cui all’art.1 comma 3 dell’OCDPC n. 200/2014, relativo agli interventi di messa in sicurezza del territorio in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatosi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nella provincia di Foggia;
- il Consorzio, a seguito degli incontri tenuti con il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, Prefettura, Autorità di Bacino e comune di Peschici, ha predisposto e inoltrato in data 12/01/2016 un progetto definitivo di sistemazione idraulica del torrente Ulse, in agro del comune di Peschici, dalla foce a circa 100 mt a monte del Villaggio Moresco, per un importo complessivo di € 3.943.230,00;
- con propria Deliberazione n. 55/16, per le motivazioni dettagliatamente esposte nella stessa, è stato riapprovato il progetto definitivo in argomento nell’importo disponibile di € 2.250.000,00 e sono stati richiesti i relativi pareri agli Enti interessati;
- con propria Deliberazione n. 161/16 del 04/11/2016, è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/16, l’affidamento dei lavori in oggetto con procedura aperta, di cui all’art 60 del D. Lgs. 50/16, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 dello stesso Decreto;
- con propria Deliberazione n. 18/17 del 15/04/2017, è stato approvato l’esito della gara dei lavori in oggetto, con aggiudicazione all’impresa Rotice Antonio srl da Manfredonia (FG), con il ribasso del 15,066% sull’importo a base di gara pari, al netto degli oneri della sicurezza, ad € 1.556.322,47;
- in data 17/05/2017 e 01/06/2017 sono stati consegnati i lavori in argomento;
- in data 15/12/2017 è stato redatto lo Stato di Avanzamento Lavori n.3, per lavori a tutto il 15/12/2017, dal quale risulta che l’impresa ha eseguito lavori per un importo, al netto del ribasso d’asta, di € 854.400,00 compreso oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
- il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, con nota prot. n. 15905 del 22/12/2017, in riscontro ad apposita nota consorziale prot. n. 5362 del 25/10/2017, ha autorizzato la redazione di apposita perizia di variante sempre che vi sia nesso di causalità con gli eventi calamitosi di cui in argomento e nel rispetto della normativa sugli appalti;

Rilevato che:

- la D.LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha elaborato apposita Perizia di variante tecnica e suppletiva, con la previsione di ulteriori interventi finalizzati a garantire una migliore efficacia di quelli già realizzati, atteso il nesso di causalità con gli eventi calamitosi di cui in argomento;
- la variante prevede, sostanzialmente, il ripristino dei danni derivati dall’alluvione del

2014 non inseriti in progetto a causa delle limitate risorse economiche e per ripristinare le opere realizzate e danneggiate dai danni di forza maggiore conseguenti agli eventi alluvionali del settembre 2017, con utilizzo di economie delle economie di gara e imprevisti;

- le modifiche introdotte non alterano la natura del contratto, né le originarie previsioni di ordine tecnico;

Vista la suddetta Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori indicata in oggetto, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. C) e comma 2, del D. Lgs 50/2016 e smi, dell'importo complessivo invariato di € 2.250.000,00, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

LAVORI		
A1) Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta		€1.508.644,34
A2) Importo oneri sicurezza		<u>€ 100.267,40</u>
Importo lavori	In uno	€1.608.911,74
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Lavori in amministrazione diretta		€ 35.000,00
B2) Imprevisti		€ 38.453,30
B3) cont. Aut. LL.PP.		€ 600,00
B4) Indennità espropri		€ 81.453,13
B5) Costi registraz. Trasc		€ 6.300,00
B6) fraz e cond proc esprop		€ 17.000,00
B7) spost linee elettr e canoni		€ 30.000,00
B8) opere di mitigazione		€ 25.000,00
B9) spese Generali 12%		€ 207.791,44
B10) I.V.A. lavori il 10%		€ 160.891,17
B11) IVA somme a disposizione		<u>€ 38.599,22</u>
totale Somme a disposizione	In uno	€ 641.088,26
IMPORTO TOTALE PROGETTO		<u>€2.250.000,00</u>

Ritenuto di approvare la suddetta perizia di variante in corso d'opera, nonché di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

- di approvare, per quanto innanzi esposto, la Perizia di Variante in corso d'opera dei Interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dall'1 al 6 settembre 2014, torrente Ulse - Peschici nell'importo invariato di € 2.250.000,00, con il seguente quadro economico:

LAVORI		
A1) Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta		€1.508.644,34
A2) Importo oneri sicurezza		<u>€ 100.267,40</u>
Importo lavori	In uno	€1.608.911,74

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori in amministrazione diretta	€	35.000,00
B2) Imprevisti	€	38.453,30
B3) cont. Aut. LL.PP.	€	600,00
B4) Indennità espropri	€	81.453,13
B5) Costi registraz. Trasc	€	6.300,00
B6) fraz e cond proc esprop	€	17.000,00
B7) spost linee elettr e canoni	€	30.000,00
B8) opere di mitigazione	€	25.000,00
B9) spese Generali 12%	€	207.791,44
B10) I.V.A. lavori il 10%	€	160.891,17
B11) IVA somme a disposizione	€	<u>38.599,22</u>
totale Somme a disposizione	In uno	€ 641.088,26
IMPORTO TOTALE PROGETTO		<u>€2.250.000,00</u>

- di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA