

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 513/18 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatosi nei giorni 15 e 16 luglio e dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 - Interventi di rimozione materiale di sovralluvionamento su Torrente Romondato e polder Muschiature in agro del Comune di Ischitella (FG): Approvazione lavori suppletivi.

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 4978 del 19/09/2018.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) GENTILE Antonello; 5) RINALDI Leonardo; 6) SANTORO Luigi, Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg. 1) DEL VECCHIO Giosuè; 2) RIGNANESE Generoso; 3) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Entra nella sala delle riunioni il consigliere Giosuè Del Vecchio

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con nota pec della Regione Puglia – Servizio Protezione Civile prot. 0010870 del 29/08/2017, è stato trasmesso il Decreto Commissariale n. 1 del 28/08/2017 di approvazione del “Piano degli interventi” di cui all’art.1 comma 3 dell’OCDPC n. 452/2017, relativo agli interventi di messa in sicurezza del territorio in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatosi nei giorni 15 e 16 luglio e dal 5 al 13 e 19 settembre 2016 nella provincia di Foggia;
- con il suddetto Decreto, sono state assegnate le risorse finanziarie ai diversi soggetti beneficiari ed attuatori, tra i quali vi è anche il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano per un importo complessivo di € 600.000,00;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 390 del 24/01/2018, è stato approvato il progetto per i lavori di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio e dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 - interventi di rimozione materiale di sovralluvionamento su Torrente Romondato e polder Muschiatturo in agro del Comune di Ischitella, nell’importo complessivo di € 150.000,00;
- la Regione Puglia – Sezione Protezione Civile – con atto Dirigenziale n. 41 del 22/03/2018 ha approvato il progetto in argomento;
- con propria Deliberazione n. 499/18 del 1/08/2018, è stato approvato l’esito della gara dei lavori in oggetto, con l’affidamento degli stessi all’Impresa Palumbo Costruzioni Generali S.r.l. da Cagnano Varano (FG), con il ribasso del 37,717%;
- nelle more della stipulazione del contratto di appalto e della successiva consegna dei lavori alla Impresa aggiudicataria si è verificata, nella giornata del 26 agosto 2018, una piena conseguente ad un consistente nubifragio che ha causato modifiche allo stato dei luoghi nei tratti di canalizzazione oggetto di intervento, consistenti in un ulteriore accumulo di materiale detritico depositato sull’alveo, oltre al maggior smottamento delle sponde, erose dal piede delle stesse sino alla loro sommità;
- in conseguenza a tali intervenute imprevedibili modifiche si è determinata la necessità di adeguare le previsioni originarie di progetto alla situazione attuale dello stato dei luoghi, per permettere la realizzazione degli stessi lavori, atteso che, da un punto di vista tecnico-costruttivo, essi rappresentano “un’integrazione dell’opera principale, saldandosi inscindibilmente con essa e giustificando l’affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore”;
- la struttura tecnica Consortile, richiamando l’art. 1.6 del C.S.A. del progetto originario, ha pertanto provveduto alla predisposizione degli elaborati tecnici necessari alla realizzazione dei lavori supplementari al progetto originario, redatti, esistendone le condizioni, secondo quanto consentito dall’art. 106, comma 7 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., nei limiti del 50% dell’importo netto dei lavori e nei limiti delle risorse assegnate;

- con note consorziali prot. n. 4774 del 05/09/2018 e 5061 del 21/09/2018, è stato, rispettivamente, comunicato al Commissario Delegato OCDPC 452/17 la necessita di apportare modifiche ai lavori originari secondo quanto consentito dal suddetto art. 106, comma 7 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., e trasmesso il progetto relativo ai lavori supplementari;

Rilevato che:

- la D.LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha elaborato apposita Perizia, per la realizzazione dei lavori supplementari al progetto originario, atteso il nesso di causalità con gli eventi calamitosi di cui in argomento;
- la variante prevede, sostanzialmente, il ripristino dei danni derivati dall'alluvione del 2016 e quello dello stato dei luoghi modificati dagli eventi alluvionali del 26/08/18, con utilizzo delle economie di gara e imprevisi;
- le modifiche introdotte non alterano la natura del contratto, né le originarie previsioni di ordine tecnico;

Vista la suddetta Perizia dei lavori suppletivi, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs 50/2016 e smi, dell'importo dei lavori supplementari pari ad €. 39.879,06, oltre IVA e spese generali che si aggiungono ai lavori originari nell'ambito dell'importo complessivo invariato del finanziamento di €. 150.000,00, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

LAVORI

A1) Importo lavori progetto originario	€ 70.942,93
A2) Importo lavori supplementari	€ 37.992,47
A3) Importo oneri sicurezza indiretti	€ 5.294,34
A4) Importo oneri sicurezza diretti prog orig	€ 3.522,81
A5) Importo oneri sicurezza diretti lav suppl	€ 1.886,59
Importo lavori In uno	€ 119.639,14
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) cont. Aut. LL.PP.	€ 60,00
B2) spese gestione lavori	€ 18.336,95
B3) I.V.A.	€ 11.963,91
In uno Somme a disposizione	€ 30.360,86
Economia di gara	€ 0,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO in ct	€ 150.000,00

Ritenuto di approvare i suddetti lavori supplementari, nonché di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

- di approvare, per quanto innanzi esposto, i lavori supplementari, relativi agli originari interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici

verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio e dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 - interventi di rimozione materiale di sovralluvionamento di sovralluvionamento su Torrente Romondato e polder Muschiaturo in agro del Comune di Ischitella (FG), nell'importo di € 39.879,06, oltre IVA e spese generali, che si aggiungono ai lavori originari nell'ambito dell'importo complessivo invariato del finanziamento di €. 150.000,00;

- di dare atto che il nuovo quadro economico dei lavori in questione viene così articolato:

LAVORI

A1) Importo lavori progetto originario	€	70.942,93
A2) Importo lavori supplementari	€	37.992,47
A3) Importo oneri sicurezza indiretti	€	5.294,34
A4) Importo oneri sicurezza diretti prog orig	€	3.522,81
A5) Importo oneri sicurezza diretti lav suppl	€	<u>1.886,59</u>
Importo lavori In uno	€	119.639,14

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) cont. Aut. LL.PP.	€	60,00
B2) spese gestione lavori	€	18.336,95
B3) I.V.A.	€	<u>11.963,91</u>
In uno Somme a disposizione	€	30.360,86
IMPORTO TOTALE PROGETTO in ct	€	<u>150.000,00</u>

- di autorizzare il Presidente e i competenti Servizi dell'Ente ad espletare tutti gli atti relativi ai lavori di cui trattasi nei limiti di quanto previsto nel relativo quadro economico di progetto così come finanziato;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA