

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 515/18 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Interventi urgenti sull'asta torrentizia del canale di bonifica Asciatizza in agro del
Comune di Vico del Gargano (FG): Approvazione lavori suppletivi.

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 4978 del 19/09/2018.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) GENTILE Antonello; 5) RINALDI Leonardo; 6) SANTORO Luigi, Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg. 1) DEL VECCHIO Giosuè; 2) RIGNANESE Generoso; 3) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Entra nella sala delle riunioni il consigliere Giosuè Del Vecchio

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Il Consorzio, con nota prot. n.12913 del 17/09/2017, ha segnalato al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale che gli eventi meteorologici del 15 e 16 novembre 2017 hanno provocato dissesti e smottamenti della scarpata del canale Asciatizza in agro di Vico del Gargano, chiedendo, con successiva nota prot. n.6326 dell'11/12/2017, un urgente sopralluogo congiunto finalizzato all'accertamento di quanto segnalato per definire gli interventi di ripristino delle condizioni di deflusso e sicurezza per la pubblica incolumità, considerato che, in adiacenza al canale, corre una strada comunale ad elevata percorrenza, in particolare nel periodo estivo;
- Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sez. Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica ha convocato il Consorzio per un sopralluogo congiunto che si è tenuto il giorno 13/03/2018, a seguito del quale, come da relativo Verbale di accertamento, è stato convenuto che ricorrono gli estremi per un intervento volto ad eliminare il pericolo mediante la rimozione del materiale depositato in alveo e il ripristino della funzionalità idraulica dello specifico tratto di canale, nonché il ripristino della protezione della scarpata in destra idraulica;
- il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sez. Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica ha autorizzato, con nota protocollo n. AOO 075/0006183 del 22/05/2018, l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria innanzi descritti nei limiti dell'importo complessivo di €. 194.000,00, con la precisazione che il ripristino della sede stradale sarebbe comunque stata a carico del comune di Vico del Gargano, anche destinatario della medesima nota;
- con propria Deliberazione n. 494/18 dell'1/08/2018, è stato approvato l'esito della gara dei lavori in oggetto, con l'affidamento degli stessi alla impresa FO.DE.CA. S.r.l. da S. Marcellino (CE), con il ribasso del 33,158%;
- in data 22/08/2017 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori, si è verificata, nella giornata del 26 agosto 2018, una piena, conseguente ad un consistente nubifragio, che ha causato modifiche allo stato dei luoghi nei tratti di canalizzazione oggetto di intervento, consistenti in un ulteriore accumulo di materiale detritico depositato sull'alveo, oltre al maggior smottamento delle sponde;
- in conseguenza a tali intervenute imprevedibili modifiche, si è determinata la necessità di adeguare le previsioni originarie di progetto alla situazione attuale dello stato dei luoghi, per permettere la realizzazione degli stessi lavori, atteso che, da un punto di vista tecnico-costruttivo, rappresentano “un'integrazione dell'opera principale, saldandosi inscindibilmente con essa e giustificando l'affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore”;
- l'impresa FODECA con pec del 27/08/2018, assunta al protocollo consorziale prot. n. 4636, del 28/08/2016, ha comunicato che i suddetti eventi metereologici hanno mutato lo stato dei luoghi;

- con nota consorziale prot. n. 4780 del 05/09/2018, è stato comunicato al Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia la necessita di apportare modifiche ai lavori originari secondo quanto consentito dall'art. 106, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il richiamato Servizio Irrigazione e Bonifica, con propria nota prot. n. 10314 del 13/09/2018, ha autorizzato l'utilizzo delle economie di gara, giusto art. 106, comma7 del D.Lgs 50/16 e smi;
- la struttura tecnica Consortile, richiamando l'art. 1.6 del C.S.A. del progetto originario, ha pertanto provveduto alla predisposizione degli elaborati tecnici necessari alla realizzazione dei lavori supplementari al progetto originario, redatti, esistendone le condizioni, secondo quanto consentito dall'art. 106, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., nei limiti del 50% dell'importo netto dei lavori e nei limiti delle risorse assegnate,

Rilevato che:

- la D.LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha elaborato apposita Perizia per la realizzazione dei lavori supplementari al progetto originario, atteso il nesso di causalità con gli eventi calamitosi di cui in argomento;
- la variante prevede, sostanzialmente, il ripristino dei danni derivati dall'alluvione del 2016 e quello dello stato dei luoghi modificati dagli eventi alluvionali del 26/08/18, con utilizzo delle economie di gara e imprevisti;
- le modifiche introdotte non alterano la natura del contratto, né le originarie previsioni di ordine tecnico;

Vista la suddetta Perizia dei lavori suppletivi, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs 50/2016 e smi, dell'importo dei lavori supplementari pari ad € 23.942,54, oltre IVA e spese generali, che si aggiungono ai lavori originari nell'ambito dell'importo complessivo rideterminato del finanziamento di €. 194.000,00, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

LAVORI	
A1) Importo lavori progetto originario	€ 82.048,56
A2) Importo lavori supplementari	€ 22.911,00
A3) Importo oneri sicurezza indiretti	€ 5.247,81
A4) Importo oneri sicurezza diretti	€ 3.773,76
A5) Importo oneri sicurezza diretti lav sup	€ <u>1.031,54</u>
Importo lavori In uno	€ 115.012,67
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) oneri conferimento a discarica	€ 31.018,00
B2) cont. Aut. LL.PP.	€ 30,00
B3) spese Generali	€ 15.812,00
B4) I.V.A.	€ <u>32.126,75</u>
In uno Somme a disposizione	€ 79.987,34
IMPORTO TOTALE PROGETTO in ct	€ <u>194.000,00</u>

Ritenuto di approvare i suddetti lavori supplementari, nonché di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

- di approvare, per quanto innanzi esposto, i lavori supplementari relativi agli interventi di Interventi urgenti sull'asta torrentizia del canale di bonifica Asciatizza in agro del Comune di Vico del Gargano, nell'importo di € 23.942,54, oltre IVA e spese generali, che si aggiungono ai lavori originari nell'ambito dell'importo complessivo invariato del finanziamento di €. 194.000,00;

- di dare atto che il nuovo quadro economico dei lavori in questione viene così articolato:

LAVORI

A1) Importo lavori progetto originario	€	82.048,56
A2) Importo lavori supplementari	€	22.911,00
A3) Importo oneri sicurezza indiretti	€	5.247,81
A4) Importo oneri sicurezza diretti	€	3.773,76
A5) Importo oneri sicurezza diretti lav sup	€	<u>1.031,54</u>
Importo lavori In uno	€	115.012,67

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) oneri conferimento a discarica	€	31.018,00
B2) cont. Aut. LL.PP.	€	30,00
B3) spese Generali	€	15.812,00
B4) I.V.A.	€	<u>32.126,75</u>
In uno Somme a disposizione	€	79.987,34
IMPORTO TOTALE PROGETTO in ct	€	<u>194.000,00</u>

- di autorizzare il Presidente e i competenti Servizi dell'Ente ad espletare tutti gli atti relativi ai lavori di cui trattasi nei limiti di quanto previsto nel relativo quadro economico di progetto così come finanziato;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA