

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 544/18 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: PO FESR Puglia 2014-2020 - Azione 6.3 — Attività 6.3.1 — Interventi 6.3.1_b2.
lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo
CISNS e dal suolo" – nel territorio del Comune di Monte Sant'Angelo– torrente
Varcaro: approvazione perizia di variante in corso d'opera.

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di novembre alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 5811 del 31/10/2018.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO Giosuè, 5) GENTILE Antonello; 6) RIGNANESE Generoso; 7) RINALDI Leonardo; 8) SANTORO Luigi, Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assente il Sig. SCHIAVONE Francesco, Consigliere.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni del Consigliere assente e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- nell'ambito del PO FESR Puglia 2014-2020, con le risorse finanziarie dell'Azione 6.3 — Attività 6.3.1 — Interventi 6.3.1_b2 del suddetto programma comunitario, si prevede di realizzare interventi finalizzati all'adeguamento e/o miglioramento dei recapiti finali degli impianti di depurazione al servizio degli agglomerati, così come individuati dal PTA, rispetto al valore di carico generato ovvero alla specifica tipologia e localizzazione previsto dal PTA, i cui beneficiari finali risultano, tra gli altri, i Consorzi di Bonifica della Regione Puglia;
- con Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2016 n. 1429, è stato approvato il programma degli interventi ammissibili a finanziamento per il Servizio Idrico Integrato, riguardante i recapiti finali previsti da PTA, in favore dei Consorzi di Bonifica Pugliesi, in qualità di attuatori degli stessi interventi, a valere sulla dotazione finanziaria di cui al POR PUGLIA 2014 — 2020 Azione 6, nell'ambito del quale vi sono tre interventi finanziati al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;
- con la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale è stato dato mandato ai Consorzi di Bonifica di procedere alla redazione delle progettazioni definitive/esecutive, nonché di attivare tutte le procedure finalizzate all'acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni necessari alla cantierabilità degli interventi;
- con propria Deliberazione n. 301 del 27/06/17, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" nel territorio del Comune di Monte Sant'Angelo— torrente Varcaro ed è stata autorizzato l'affidamento dei lavori in oggetto con procedura aperta;
- con propria Deliberazione n. 383 del 24/01/2018, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati all'impresa Nicola Daloso Srl, da Margherita di Savoia (BT), con il ribasso del 19,36%;
- in data 04/05/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori medesimi;
- con Deliberazione Presidenziale n. 37/18 del 17/07/2018, ratificata con proprio provvedimento n. 474/18 dell'1/08/18, è stato autorizzato il subappalto a favore dell'Impresa SIC s.r.l.s. con sede in Avigliano (PZ), per l'importo complessivo di €. 127.000,00, oltre IVA come per legge;
- con propria Deliberazione n. 502 del 1°/08/2018, giusta autorizzazione rilasciata dalla regione Puglia – Servizio Risorse Idriche - con nota 9058 del 30/07/2018, sono stati affidati alla ditta Giuliani Environment Srl, da Campobasso, i lavori per la rimozione, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato dei reflui scaricati da ignoti nel torrente Varcaro, nonché alla ditta GIEPI srl, da Foggia, il prelievo di campioni di terreno sottostante i fanghi per l'esecuzione della relativa analisi di caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.mi.;

- in data 19/10/2018 è stato redatto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3, per lavori a tutto il 18/10/2018, dal quale risulta che l'impresa ha eseguito lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta, di €. 767.039,12;

Rilevato che:

- la D.LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha elaborato apposita Perizia di variante in corso d'opera, con la previsione di ulteriori interventi finalizzati a garantire una migliore efficacia di quelli già realizzati e in linea con quanto previsto dal programma comunitario in argomento;
- la variante prevede, sostanzialmente la realizzazione delle dovute operazioni di bonifica, dell'area interessata dal ritrovamento del materiale fangoso di provenienza sconosciuta, realizzazione di nuove difese spondali al solo scopo di proteggere le sponde dall'erosione del suolo, ripristino della fondazione di un salto di fondo danneggiato, maggior scavo in roccia
- le modifiche introdotte non alterano la natura del contratto, né le originarie previsioni di ordine tecnico;

Vista la suddetta Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori indicata in oggetto, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dall'art. 106, comma 1, lett. C) e comma 2, lett. b, del D. Lgs 50/2016 e smi, dell'importo complessivo, al netto delle economie di gara, di €. 1.361.729,10, quindi con un maggior importo per lavori di € 77.595,57, par al 8,53% di quello originario, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

LAVORI	
a 1. Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 939.652,92
a 2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 47.272,76
Totale Lavori	€ 986.925,68
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
01 contributo Autorità LL.PP.	€ 600,00
02 Spese generali (6%)	€ 67.011,24
03 progettazione, sicurezza, DDLL	€ 62.740,00
04 imprevisti (10%)	€ 1.959,52
05 conferimento discarica	€ 13.337,44
06 IVA	€ <u>229.155,22</u>
Totale Somme a disposizione	€ 374.803,42
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.361.729,10

Ritenuto di approvare la suddetta perizia di variante in corso d'opera, nonché, di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento con imputazione della relativa spesa, nei competenti capitoli di bilancio di previsione, che presentano adeguata copertura;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

- di approvare, per quanto innanzi esposto, la Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" nel territorio del Comune di Monte Sant'Angelo- torrente Varcaro, nell'importo, al netto delle economie di gara, di € 1.361.729,10, con il seguente quadro economico:

LAVORI	
a 1. Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 939.652,92
a 2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>47.272,76</u>
Totale Lavori	€ 986.925,68
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
01 contributo Autorità LL.PP.	€ 600,00
02 Spese generali (6%)	€ 67.011,24
03 progettazione, sicurezza, DDLL	€ 62.740,00
04 imprevisti (10%)	€ 1.959,52
05 conferimento discarica	€ 13.337,44
06 IVA	€ <u>229.155,22</u>
Totale Somme a disposizione	€ <u>374.803,42</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.361.729,10

- di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA