

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 61/19

Oggetto: PO FESR Puglia 2014-2020 - Azione 6.3 — Attività 6.3.1 — Interventi 6.3.1_b2. lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" – nel territorio dei Comuni di San Marco in Lamis e Apricena torrente Jana 1° stralcio: approvazione perizia di variante in corso d'opera.

L' anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di gennaio, alle ore 09.00, nella sede di Foggia del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano,

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 27.3.1956, n.632, con il quale la zona del Gargano, ricadente in provincia di Foggia, estesa per Ha. 154.796 e delimitata secondo la linea segnata sulla corografia in scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del suddetto decreto, è stata classificata in Comprensorio di bonifica montana;

Visto il D.P.R. 13.3.1957, n.6907, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano il cui perimetro consorziale risulta dalla corografia in scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante di detto decreto medesimo;

Visto il D.P.R. 9.12.1970, n.329, con il quale è stata approvata la nuova delimitazione dei comprensori del Consorzio per la bonifica della Capitanata e del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 21.12.1981, n.211, di approvazione dello Statuto del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Vista la Legge Regionale 13/03/2012, n. 4, recante nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica;

Visti gli atti concernenti la propria elezione a Presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Premesso che:

- nell'ambito del PO FESR Puglia 2014-2020, con le risorse finanziarie dell'Azione 6.3 — Attività 6.3.1 — Interventi 6.3.1_b2 del suddetto programma comunitario, si prevede di realizzare interventi finalizzati all'adeguamento e/o miglioramento dei recapiti finali degli impianti di depurazione al servizio degli agglomerati, così come individuati dal PTA, rispetto al valore di carico generato ovvero alla specifica tipologia e localizzazione previsto dal PTA, i cui beneficiari finali risultano, tra gli altri, i Consorzi di bonifica della Regione Puglia;
- con nota prot. n.3088 del 25 maggio 2016, la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, nell'invitare i Consorzi di Bonifica della Puglia a partecipare ai tavoli tecnici istituzionali previsti in data 09/06/2016, 14/06/2016 e 04/07/2016 per l'espletamento della suddetta procedura negoziale, ha richiesto agli stessi un primo elenco degli interventi da sottoporre alla verifica di ammissibilità al programma comunitario, sulla base delle criticità riscontrate sul territorio e degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia che si intendono perseguire per il superamento delle stesse e quindi per la chiusura del ciclo depurativo pugliese;
- con la procedura negoziale richiamata, di cui al Verbale condiviso e trasmesso con nota prot. 4233 del 19.07.16, sulla base dei programmi degli interventi presentati dai Consorzi di Bonifica, è stata avviata da parte della Struttura Regionale competente, di concerto con gli Enti invitati al tavolo tecnico istituzionale, la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento secondo un ordine di priorità, considerando le operazioni finanziabili sulla scorta dei criteri di selezione appositamente individuati;
- con Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2016 n. 1429, è stato approvato il programma degli interventi ammissibili a finanziamento per il Servizio Idrico Integrato, riguardante i recapiti finali previsti da PTA, in favore dei Consorzi di Bonifica Pugliesi, in qualità di attuatori degli stessi interventi, a valere sulla dotazione finanziaria di cui al POR PUGLIA 2014/2020 Azione 6, nell'ambito del quale vi sono tre interventi finanziati al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;
- con la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale è stato dato mandato ai Consorzi di Bonifica di procedere alla redazione delle progettazioni definitive/esecutive, nonché di attivare tutte le procedure finalizzate all'acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni necessari alla cantierabilità degli interventi;
- con Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 173/16 del 18/10/16 e n. 330/17 del 25 settembre 2017, nonché con propria Deliberazione n. 27 del 15/11/2017, questa ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 354/14, è stato approvato il progetto per i lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" – nel territorio dei Comuni di San Marco in Lamis e Apricena – torrente Jana 1° Stralcio;
- in data 16 gennaio 2018 e 2 maggio 2018 si sono svolte le sedute pubbliche di gara;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 439 del 23/05/2018, è stato approvato l'esito della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto all'Impresa A.L.G. Lavori da Ginosa (TA), con il ribasso del 21,251% sull'importo dei lavori a base di gara;
- con successiva Deliberazione del medesimo Consiglio n. 460 del 26/06/2018, si è preso atto del progetto esecutivo dei lavori in argomento, così come integrato con le migliorie offerte in sede di gara, predisposto dall'impresa A.L.G. Lavori;
- i lavori in argomento sono stati consegnati in data 25/07/2018 e l'ultimazione è prevista per il 20/01/2019;
- con propria Deliberazione n. 54/18 del 7/09/2018, ratificata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 511/18 del 25/09/18, è stato autorizzato il subappalto a favore dell'Impresa

Rotice Antonio Srl con sede in Manfredonia (FG), per l'importo complessivo di €. 300.000,00 oltre IVA come per legge;

- in data 12/12/2018 è stato redatto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3, per lavori a tutto l'11/12/2018, dal quale risulta che l'impresa ha eseguito lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta, di €. 837.348,05;

Rilevato che:

- la D.LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha elaborato apposita Perizia di variante in corso d'opera, con la previsione di ulteriori interventi finalizzati a garantire una migliore efficacia di quelli già realizzati e in linea con quanto previsto dal programma comunitario in argomento;
- la variante prevede, sostanzialmente, la rimozione del materiale solido trasportato in occasione degli eventi di settembre 2018 e accumulatosi nella vasca di laminazione non interessata dagli interventi di progetto, il riutilizzo parziale del suddetto materiale per risagomatura argini e trasporto a sito di riutilizzo del materiale eccedente, il prolungamento per 75 ml della demolizione e rifacimento del rivestimento in calcestruzzo del torrente;
- le modifiche introdotte non alterano la natura del contratto, né le originarie previsioni di ordine tecnico;
- l'Impresa appaltatrice ha chiesto, inoltre, con nota del 8/01/2019, una proroga all'ultimazione dei lavori di 30 giorni per le motivazioni dettagliatamente riportate nella stessa, riconducibili, sostanzialmente, alle cattive condizioni meteo-climatiche verificatesi;
- il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori in argomento hanno espresso parere favorevole alla concessione della proroga così come richiesta;

Vista la suddetta Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori indicata in oggetto, redatta dalla Struttura tecnica del Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dall'art. 106, comma 1, lett. C) e comma 2, lett. b, del D. Lgs 50/2016 e smi, dell'importo complessivo, al netto delle economie di gara, di €. 1.147.614,41, quindi con un maggior importo per lavori di € 95.579,79, par al 9,085% di quello originario, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

A) LAVORI	
a 1. Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.102.574,95
a 2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>45.039,46</u>
Totale Lavori	€ 1.147.614,41
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
01 contributo Autorità LL.PP.	€ 600,00
02 Spese generali	€ 79.479,13
03 progettazione, sicurezza, DDLL	€ 65.000,00
04 lavori in amministrazione diretta	€ 21.840,40
05 imprevisti	€ 0,00
06 Opera di scarico a carico AQP	€ 10.000,00
07 IVA	€ <u>262.375,17</u>
Totale Somme a disposizione	€ 439.295,70
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.586.910,11

Ritenuto di approvare la suddetta perizia di variante in corso d'opera, di prendere atto delle valutazioni della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento e, pertanto, di concedere all'Impresa appaltatrice, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 107 del D. Lgs 50/16 e smi, la proroga dei lavori, nonché, di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento;

Assunti i poteri del Consiglio di Amministrazione, data l'urgenza, attesa la prossima ultimazione dei lavori;

Visto l'art. 44, lett. I), dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

- di approvare, per quanto innanzi esposto, la Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" nel territorio dei Comuni di San Marco in Lamis e Apricena – torrente Jana 1° Stralcio, nell'importo, al netto delle economie di gara, di € 1.586.910,11, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

a 1. Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.102.574,95
a 2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>45.039,46</u>
Totale Lavori	€ 1.147.614,41

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

01 contributo Autorità LL.PP.	€ 600,00
02 Spese generali (6%)	€ 79.479,13
03 progettazione, sicurezza, DDLL	€ 65.000,00
04 lavori in amministrazione diretta	€ 21.840,40
05 Opera di scarico a carico AQP	€ 10.000,00
06 IVA	€ <u>262.375,17</u>
Totale Somme a disposizione	€ 439.295,70

TOTALE COMPLESSIVO

€ 1.586.910,11

- di concedere all'Impresa esecutrice dei lavori in argomento, ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D Lgs 50/16 e smi, una proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
- di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento.

La presente Deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, ai sensi dell'art. 44 lett. I), dello Statuto del Consorzio medesimo.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA