



# CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

## DELIBERAZIONE N. 598/19 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Interventi 6.3.1\_b2. lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" – nel territorio del Comune di San Nicandro Garganico, torrente Trippa: approvazione perizia di variante in corso d'opera e proroga lavori .

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 364 del 22/01/2019

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO Giosuè, 5) GENTILE Antonello; 6) RINALDI Leonardo; 7) SANTORO Luigi, Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg.: 1) RIGNANESE Generoso, 2) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- nell'ambito del PO FESR Puglia 2014-2020, con le risorse finanziarie dell'Azione 6.3 - Attività 6.3.1 – Interventi 6.3.1\_b2 del suddetto programma comunitario, sono state previste risorse finanziarie per realizzare interventi finalizzati all'adeguamento e/o miglioramento dei recapiti finali degli impianti di depurazione al servizio degli agglomerati così come individuati da PTA, rispetto al valore di carico generato ovvero alla specifica tipologia e localizzazione previsto dal PTA, i cui beneficiari finali risultano, tra gli altri, i Consorzi di Bonifica della regione Puglia;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1429 del 13/09/2016, è stato approvato il programma degli interventi ammissibili a finanziamento per il Servizio Idrico Integrato, riguardante i recapiti finali previsti dal PTA, in favore del Consorzio di Bonifica Pugliesi, quali soggetti attuatori degli stessi interventi, tra cui il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, a valere sulla dotazione finanziaria di cui al POR PUGLIA 2014-2010 Azione 6
- nell'ambito di detto finanziamento sono stati individuati gli interventi da realizzarsi sul torrente Trippa nel territorio del comune di San Nicandro Garganico;
- con propria nota prot. n. AOO\_75 0003963 del 16/05/2017, la Regione Puglia ha notificato al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano il Disciplinare regolante i rapporti tra gli Enti per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- con propria Deliberazione n. 315/17 del 28/07/2017, è stato approvato il progetto esecutivo ed autorizzato l'affidamento dei lavori per mezzo di procedura aperta;
- per l'appalto dei lavori è stata esperita una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/16 come coordinato dal D.lgs n. 56/2017, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, commi 2,6, e ss., del medesimo D.lgs n. 50/16 come coordinato dal D.lgs n. 56/2017;
- in data 21 novembre 2017 e 19 marzo 2018 si sono svolte le sedute pubbliche di gara;
- con propria Deliberazione n. 461/18 del 26/06/2018, è stato approvato l'esito della gara dei lavori in oggetto, con l'affidamento degli stessi alla costituenda A.T.I. CO.GE.MAR. SRL di Cagnano Varano (FG) (Capogruppo mandataria) - AGRIFOREST SCIROCCO soc. coop. Agroforestale a r.l. di Cagnano Varano (FG) (mandante), con il ribasso del 30,56%;
- in data 04/05/2018 sono stati consegnati i lavori in argomento;
- In data 05/12/2018 è stato redatto apposito verbale di concordamento prezzi;
- con proprie Deliberazioni n. 547 del 06/11/2018 e 567 del 04/12/2018, è stato autorizzato, rispettivamente, il sub appalto a favore dell'Impresa IMBRES SRL da Cagnano Varano (FG), per l'importo complessivo dei lavori di € 130.000,00 oltre IVA, e il subappalto a favore dell'Impresa DNL GROUP SRLS con sede in San Nicandro Garganico (FG) alla via Del Marsi, 65, per l'importo complessivo di € 80.000,00, ambedue per la esecuzione di lavori rientranti nella categoria OG8 di cui al DPR 34/2000;

Rilevato che:

- la D.LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha elaborato apposita Perizia di variante in corso d'opera, con la previsione di ulteriori interventi finalizzati a garantire una migliore efficacia di quelli già realizzati e in linea con quanto previsto dal programma comunitario in argomento;

- la variante prevede, sostanzialmente, la realizzazione di nuove difese spondali al solo scopo di proteggere le sponde dall'erosione del suolo, lo spostamento parziale di alcune gabbionate o palificate, e la redistribuzione delle essenze vegetali;
- le modifiche introdotte non alterano la natura del contratto, né le originarie previsioni di ordine tecnico;

Vista la suddetta Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori indicata in oggetto, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dall'art. 106, comma 1, lett. C) e comma 2, del D. Lgs 50/2016 e smi, dell'importo complessivo, al netto delle economie di gara, di €. 1.649.674,87, quindi con un maggior importo per lavori di € 78.918,18, par al 9,51% di quello originario, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

LAVORI	
a 1. Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 826.043,82
a 2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>82.382,61</u>
Totale Lavori	€ 908.426,43
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
01 contributo Autorità LL.PP.	€ 600,00
02 Spese generali (6%)	€ 69.587,60
03 progettazione, sicurezza, DDLL	€ 68.760,00
04 imprevisti (10%)	€ 4.919,83
05 conferimento discarica	€ 270.000,00
06 oneri occupazione temporanea e danni	€ 53.000,00
07 IVA	€ <u>274.381,01</u>
Totale Somme a disposizione	€ 741.248,44
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.649.674,87

Vista la nota del 10/01/19 dell'ATI CO.GE.MAR. SRL (Capogruppo mandataria) - AGRIFOREST SCIROCCO soc. coop. Agroforestale a r.l., con la quale la stessa ha chiesto una proroga all'ultimazione dei lavori di 60 giorni per le motivazioni dettagliatamente riportate nella stessa, riconducibili, sostanzialmente, alle condizioni meteo-climatiche ottimali per la riuscita delle lavorazioni medesime;

Rilevato che il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori in argomento hanno espresso parere favorevole alla concessione della proroga, concedendo, però, giorni 40 (quaranta) di ulteriore tempo per il completamento delle opere;

Ritenuto di approvare la suddetta perizia di variante in corso d'opera, nonché di concedere la proroga dei tempi contrattuali così come valutata dal RUP e, conseguentemente, di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento con imputazione della relativa spesa, nei competenti capitoli di bilancio di previsione, che presentano adeguata copertura;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

#### DELIBERA

- di approvare, per quanto innanzi esposto, la Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" – nel territorio del Comune di San Nicandro Garganico, torrente Trippa nell'importo, al netto delle economie di gara, di € 1.649.674,87, con il seguente quadro economico:

LAVORI

a 1. Lavori al netto del ribasso d'asta	€	826.043,82
a 2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>82.382,61</u>
Totale Lavori	€	908.426,43
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
01 contributo Autorità LL.PP.	€	600,00
02 Spese generali (6%)	€	69.587,60
03 progettazione, sicurezza, DDLL	€	68.760,00
04 imprevisti (10%)	€	4.919,83
05 conferimento discarica	€	270.000,00
06 oneri occupazione temporanea e danni	€	53.000,00
07 IVA	€	<u>274.381,01</u>
Totale Somme a disposizione	€	741.248,44
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€	<b>1.649.674,87</b>

- di concedere altresì, per tutto quanto innanzi esposto, all'ATI CO.GE.MAR. SRL (Capogruppo mandataria) - AGRIFOREST SCIROCCO soc. coop. Agroforestale a r.l. esecutrice dei lavori succitati, ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D Lgs 50/16 e smi, una proroga di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
- di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA