

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 599/19 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: PO FESR Puglia 2014-2020 - Azione 6.3 — Attività 6.3.1 — Interventi 6.3.1_b2.
lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo
CISNS e dal suolo" – nel territorio del Comune di Monte Sant'Angelo– torrente
Varcaro: ulteriore proroga lavori .

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 364 del 22/01/2019

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO Giosuè, 5) GENTILE Antonello; 6) RINALDI Leonardo; 7) SANTORO Luigi, Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg.: 1) RIGNANESE Generoso, 2) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- nell'ambito del PO FESR Puglia 2014-2020, con le risorse finanziarie dell'Azione 6.3 — Attività 6.3.1 — Interventi 6.3.1_b2 del suddetto programma comunitario, si prevede di realizzare interventi finalizzati all'adeguamento e/o miglioramento dei recapiti finali degli impianti di depurazione al servizio degli agglomerati, così come individuati dal PTA, rispetto al valore di carico generato ovvero alla specifica tipologia e localizzazione previsto dal PTA, i cui beneficiari finali risultano, tra gli altri, i Consorzi di Bonifica della Regione Puglia;
- con Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2016 n. 1429, è stato approvato il programma degli interventi ammissibili a finanziamento per il Servizio Idrico Integrato, riguardante i recapiti finali previsti da PTA, in favore dei Consorzi di Bonifica Pugliesi, in qualità di attuatori degli stessi interventi, a valere sulla dotazione finanziaria di cui al POR PUGLIA 2014 — 2020 Azione 6, nell'ambito del quale vi sono tre interventi finanziati al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;
- con la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale è stato dato mandato ai Consorzi di Bonifica di procedere alla redazione delle progettazioni definitive/esecutive, nonché di attivare tutte le procedure finalizzate all'acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni necessari alla cantierabilità degli interventi;
- con propria Deliberazione n. 301 del 27/06/17, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" nel territorio del Comune di Monte Sant'Angelo-torrente Varcaro ed è stata autorizzato l'affidamento dei lavori in oggetto con procedura aperta;
- con propria Deliberazione n. 383 del 24/01/2018, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati all'impresa Nicola Daloso Srl, da Margherita di Savoia (BT), con il ribasso del 19,36%;
- in data 04/05/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori medesimi;
- con Deliberazione Presidenziale n. 37/18 del 17/07/2018, ratificata con proprio provvedimento n. 474/18 dell'1/08/18, è stato autorizzato il subappalto a favore dell'Impresa SIC s.r.l.s. con sede in Avigliano (PZ), per l'importo complessivo di €. 127.000,00, oltre IVA come per legge;
- con propria Deliberazione n. 544 del 06/11/2018, è stata approvata la Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il

“corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo” nel territorio del Comune di Monte Sant’Angelo – torrente Varcaro, nell’importo, al netto delle economie di gara, di € 1.361.729,10;

- l’Impresa Nicola Daloso S.r.l. ha chiesto, con nota del 27/09/2018, una proroga all’ultimazione dei lavori di 45 giorni e il Consorzio, con propria Deliberazione n. 543 del 06/11/18, ha concesso la proroga così come richiesta;
- con nota del 09/01/19 l’Impresa Nicola Daloso S.r.l. ha chiesto un’ulteriore proroga all’ultimazione dei lavori di 30 giorni per le motivazioni dettagliatamente riportate nella stessa, riconducibili, sostanzialmente, alle condizioni meteo-climatiche ottimali per la riuscita delle lavorazioni medesime;
- il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori in argomento hanno espresso parere favorevole alla concessione della proroga così come richiesta;

Ritenuto di prendere atto delle valutazioni della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento e, pertanto, di concedere all’Impresa appaltatrice, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 107 del D. Lgs 50/16 e smi, l’ulteriore proroga dei lavori;

Visti l’art. 41 dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012;

D E L I B E R A

- di concedere, per tutto quanto innanzi esposto, all’Impresa Nicola Daloso S.r.l., esecutrice dei lavori di collettamento tra l’impianto depurativo e il “corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo” – nel territorio del Comune di Monte Sant’Angelo– torrente Varcaro, ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del D Lgs 50/16 e smi, un’ulteriore proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
- di autorizzare, inoltre, i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall’art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all’unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA