



CONSORZIO DI BONIFICA
MONTANA DEL GARGANO

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
(D.P.R. 27/3/1956, n. 632 - D.P.R. 13/3/1957, n. 6907 - Ha 154.796)
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

Lavori supplementari per la manutenzione da eseguirsi nei bacini dei torrenti "Vallona e Scarafone" a protezione dell'area irrigua di San Nicandro Garganico.

CUP I52H19000010003

CIG 8128719F1C CIG 8743643A74

AVVISO MODIFICA CONTRATTO Art. 106 co 7 D.Lgs 50/16 e smi

- 1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Ente di Diritto Pubblico Economico di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue
C.F. 84000330716, codice NUTS: ITF41
Viale Cristoforo Colombo n. 243 - 71121 FOGGIA
Telefono nn.: 0881/633140-633141; Fax n.: 0881/634187; www.bonificadelgargano.it
e-mail: info@bonificadelgargano.it pec: consorzio@pec.bonificadelgargano.it
- 2) Impresa aggiudicataria: Co.Ge.Mar.srl - contrada pozzo nuovo snc, - 71010 Cagnano Varano (FG); CF 03389110713
- 3) CPV: 45246200-7 codice NUTS: ITF41;
- 4) descrizione sommaria dei lavori: rimozione del materiale solido accumulatosi in alveo; ripristino e risagomatura dei rilevati arginali scoscesi, sia in destra che in sinistra idraulica, con l'utilizzo del materiale di risulta proveniente dagli scavi ovvero da cave di prestito; demolizione e ricostruzione del rivestimento delle sponde dell'alveo in calcestruzzo, conferimento e trasporto in discarica materiale in esubero, ripristino gabbionate e scogliere esistenti. Con le modifiche introdotte non è stata modificata la natura del lavoro, poiché le stesse consistono nel prolungamento dell'intervento per circa 738 ml;
- 5) l'incremento dell'importo a seguito della modifica contrattuale è di € 239.404.53 pari al 46,18% dell'importo contrattuale;
- 6) la modifica è redatta al fine di eliminare sopravvenute criticità sul torrente Scarafone causate da avversi eventi atmosferici che hanno causato il trasporto e l'accumulo di un notevole quantitativo di materiale detritico, depositatosi sull'alveo, lungo l'asta torrentizia a valle degli interventi in corso di realizzazione, oltre a provocare in tale tratto, non interessato dai lavori del progetto originario, lo smottamento delle sponde rivestite in Cls, erose al piede delle stesse, con conseguente rischio oltre per la pubblica e privata incolumità anche per la corretta funzionalità del torrente stesso.
- 7) la modifica contrattuale è stata effettuata ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e smi;
- 8) l'appalto è finanziato con le risorse del "Fondo di sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016
- 9) la perizia di variante in corso d'opera è stata approvata con Deliberazione Presidenziale n. 121/21 del 29/04/2021;
- 10) organismo per le procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, Piazza G. Massari n. 6 - 70122 Bari;
- 11) Foggia lì 13/05/2021

IL PRESIDENTE
Eligio G.B. TERRENZIO