



# CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

## DELIBERAZIONE N. 1058/21 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Progetto per interventi urgenti di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio, torrenti Macchio e Macinino, in agro di Vieste: approvazione perizia di variante in corso d'opera - CUP I75H20000230002 - CIG 8602369378.

L'anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di novembre alle ore 10.00, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito in seconda convocazione, parte in presenza nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso e parte in modalità telematica mediante la piattaforma di google meet, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 6517 del 09/11/2021

----- O M I S S I S -----

Sono presenti nella sala delle riunioni i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) DEL VECCHIO Giosuè; 4) RINALDI Leonardo; 5) SANTORO Luigi, Consiglieri.

Sono altresì, presenti in modalità telematica i Sigg.: 1) CUSMAI Domenico Vincenzo; 2) GENTILE Antonello, Consiglieri.

È presente, in sede, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg.: 1) RIGNANESE Generoso; 2) SCHIAVONE Francesco; Consiglieri.

Partecipa in presenza alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

È presente in sede il Segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con proprio Provvedimento n. 213 del 06/08/202, il Dirigente della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie tra i Consorzi di Bonifica Montana del Gargano e quello di Ugento e Li Foggi, finalizzate all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, di cui alla DGR n. 1180 del 31/07/2020;
- nell'ambito della suddetta ripartizione sono stati assegnati al nostro Consorzio interventi per un importo complessivo di €. 827.385,56;
- sulla scorta di tale provvedimento, con Deliberazione Presidenziale n. 98/20 del 26/11/2020, ratificata con propria Deliberazione n. 887 del 02/12/2020, è stato approvato il progetto per gli interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio idraulico dei Torrenti Macchio e Macinino in agro di Vieste (FG), redatto dalle strutture del Consorzio, nell'importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 299.625,00 per lavori;
- la Regione Puglia, con Determinazione Dirigenziale della Sezione Risorse Idriche n. 9 del 14/01/2021, ha approvato il suddetto progetto, disponendone la concessione a favore del Consorzio ed autorizzando l'affidamento degli stessi;
- con Deliberazione Presidenziale n. 103 del 19/01/2021, ratificata con propria Deliberazione n. 932 del 09/03/2021, è stato autorizzato, a mezzo di procedura negoziata previo interpello di almeno cinque imprese, ai sensi dell'articolo 1 – comma 2 – lett. b), della legge 11 settembre 2020 n. 120, l'affidamento dei lavori in argomento;
- per l'appalto dei lavori in questione il Consorzio ha esperito, in data 03/03/2021, apposita gara con i suddetti criteri, risultando prima in graduatoria l'impresa ALG Lavori di Domenico Galante, con sede in Ginosa (TA), che ha offerto il ribasso pari al 20,10%;
- con Deliberazione Presidenziale n.118/21 del 20/04/21, ratificata con propria Deliberazione n. 976 del 20/04/2021, è stato approvato l'esito della gara per l'affidamento dei lavori in argomento;
- con propria Deliberazione n. 1012 del 29/06/2021, è stato autorizzato il subappalto dei suddetti lavori a favore dell'impresa Rotice Antonio Srl da Manfredonia (FG), per l'importo complessivo dei lavori di € 96.232,50, oltre IVA come per legge;
- i lavori in argomento sono stati consegnati in data 30/06/2021 e l'ultimazione è prevista per il 26/12/2021;
- nel corso dei lavori è sorta la necessità di ulteriori interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio a causa degli eventi alluvionali che hanno aggravato la situazione di rischio nell'area d'intervento.

Considerato che:

- la D.LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha elaborato apposita Perizia di variante in corso d'opera, con la previsione di ulteriori interventi di ripristino della

funzionalità idraulica e mitigazione del rischio nei tratti di intervento con il ripristino delle briglie danneggiate;

- le modifiche introdotte non alterano la natura del contratto, né le originarie previsioni di ordine tecnico.

Vista la suddetta Perizia di Variante in corso d'opera, redatta dalla Struttura tecnica del Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dall'art. 106, comma 1, lett. C) e comma 2, del D. Lgs 50/2016 e smi, dell'importo complessivo invariato di €. 400.000,00 con un maggior importo dei lavori pari ad € 33.681,39, pari al 14 % di quello originario, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

LAVORI	
A1) Importo lavori	€ 267.565,14
A2) Importo oneri sicurezza	€ <u>6.697,50</u>
Importo lavori	€ 274.262,64
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) lavori in amministrazione diretta	€ 25.363,00
B2) spese Generali (10%)	€ 29.962,50
B3) art. 113 D. Lgs 50/16 e smi	€ 4.494,38
B4) imprevisti	€ 0,00
B5) I.V.A.	€ <u>65.917,64</u>
In uno Somme a disposizione	€ 125.737,52
IMPORTO TOTALE PROGETTO in ct	€ <u><b>400.000,00</b></u>

Ritenuto di approvare la suddetta perizia di variante in corso d'opera, nonché di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

#### DELIBERA

- di approvare, per quanto innanzi esposto, la Perizia di Variante in corso d'opera degli interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio idraulico del rischio, torrenti Macchio e Macinino, in agro di Vieste nell'importo complessivo invariato di € 400.000,00, con il seguente quadro economico:

LAVORI	
A1) Importo lavori	€ 267.565,14
A2) Importo oneri sicurezza	€ <u>6.697,50</u>
Importo lavori	€ 274.262,63
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) lavori in amministrazione diretta	€ 25.363,00
B2) spese Generali (10%)	€ 29.962,50
B3) art. 113 D. Lgs 50/16 e smi	€ 4.494,38
B4) imprevisti	€ 0,00
B5) I.V.A.	€ <u>65.917,67</u>
In uno Somme a disposizione	€ 125.737,52
IMPORTO TOTALE PROGETTO in ct	€ <u><b>400.000,00</b></u>

- di autorizzare il Presidente e i competenti Servizi dell'Ente ad espletare tutti gli atti relativi ai lavori di cui trattasi nei limiti di quanto previsto nel relativo quadro economico di progetto così come finanziato.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra è stato redatto il presente Verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA