

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 43/16 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di irrigazione della piana di Varano del Comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella - 3° lotto comune di Carpino: Autorizzazione proroga.

L'anno duemilasedici il giorno 01 del mese di marzo alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettere raccomandate prot. n. 776, del 22/02/2016.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO Giosuè; 5) GENTILE Antonello; 6) RINALDI Leonardo; 7) SANTORO Luigi; 8) SCHIAVONE Francesco; Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Revisore Unico.

Assente il Sig. RIGNANESE Generoso, Consigliere.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni del Consigliere assente e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Consiglieri presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. DEL VECCHIO Giosuè ed il sig. GENTILE Antonello, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n.284 del 10/12/2012, è stato approvato il Progetto esecutivo per la razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di irrigazione della piana di Varano del Comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella - 3° lotto comune di Carpino, nell'importo complessivo di € 3.754.586,00;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 321 del 23/04/2013, è stato approvato ed accettato lo schema del Disciplinare di concessione allegato alla nota prot. n. 253 del 05/04/2013 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Gestione Commissariale – Opere ex Agensud, relativo al progetto in oggetto, ai fini dell'assunzione degli obblighi derivanti dalla stipula del Disciplinare stesso;
- il suddetto Disciplinare è stato sottoscritto in data 24/07/2013;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 944 del 30/11/2010, è stato affidato al RTP costituito dall'Ing. Giuseppe Antonio ZERRILLO (capogruppo), dall'ing. Alberto MACCARONE, dall'Ing. Raffaele CIAMPI, dall'Ing. Nicola ESPOSITO, dal Geol. Giovanni SCIROCCO e dal Geom. Patrizia GIOIOSO, l'incarico di Progettazione esecutiva, Coordinatore della sicurezza, redazione relazione geologica e, nel caso della conferma del finanziamento, della direzione dei lavori in argomento;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 405 del 12/11/2013, si è preso atto della nomina dell'ing. Oliviero Uras quale ingegnere delegato all'Alta Sorveglianza;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 448 del 12/02/2014, è stato affidato all'ing. Pietro Larenza l'incarico di curare, per conto del Consorzio, gli adempimenti di carattere tecnico - amministrativo occorrenti per lo svolgimento delle procedure espropriative;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 473 del 9 aprile 2014, è stato approvato l'esito della gara per l'appalto dei lavori di cui in oggetto, con il ribasso del 33,513% sull'importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, pari ad € 2.620.231,29, offerto dall'Impresa ALBA COSTRUZIONI S.c.p.a. da Sant'Anastasia (NA);
- in data 17/07/2014 è stata effettuata la consegna dei lavori;

- con Deliberazioni della Deputazione Amministrativa n. 519 del 22/07/2014 e 538 del 13/09/2014 è stata nominata la Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera nelle persone dell'ing. Stanislao Tango, con funzioni di Presidente, della dott.ssa agr. Claudia Radicchi e dell'ing. Camillo Mastracchio, quali componenti, con la precisazione che all'ing. Tango è attribuito anche l'incarico di collaudo statico ex art. 7 L. 1086/71 e s.m. e i.;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n 690 del 26/06/2015 è stata approvata la Perizia di Variante Tecnica dei lavori in argomento nell'importo complessivo invariato di € 3.754.586,00;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 787 del 27/11/2015, il RUP e la D.L.L. venivano autorizzati a disporre la realizzazione delle seguenti opere, parzialmente comprese in quelle elencate nella richiesta di autorizzazione di una perizia di variante: 1) adeguamento cabina elettrica alle nuove normative, 2) modifica della tipologia delle condotte di mandata della sommersa da polietilene ad acciaio, 3) inserimento di sistemi di controllo per l'accensione e spegnimento automatico del pozzo, 4) protezione dell'area del pozzo dagli eventi alluvionali, e a prorogare il termine contrattuale dei lavori per altri 60 giorni dal termine previsto;
- la D.L.L. ha posto in atto quanto stabilito con la suddetta Deliberazione n. 787/15 con Ordine di Servizio n. 6 in data del 15/12/2015 e, pertanto, il maggior tempo concesso, come specificato dalla D.L.L. con apposito atto di precisazione, è stato considerato decorrente dalla data di notifica del suddetto Ordine di Servizio, fissando, quindi, la scadenza del termine di ultimazione dei lavori al giorno 13.02.2016, con conseguente proroga effettivamente concessa pari a gg. 71 (settantuno)
- l'impresa Alba Costruzioni, sia in calce all'ordine di Servizio n. 6 sia con nota prot. n. 57/16 del 02/02/2016, richiamando la propria nota prot. n. 704/15 del 02/12/2015 ha chiesto una proroga all'ultimazione dei lavori per complessivi 120 giorni per le motivazioni dettagliatamente riportate nei documenti richiamati;
- il Responsabile del Procedimento e la Direzione dei Lavori in argomento hanno espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta;

Ritenuto di prendere atto delle valutazioni della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento e, pertanto, di concedere all'Impresa appaltatrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la proroga dei lavori per quanto sopra detto;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

- di concedere, per tutto quanto esposto in narrativa, all'Impresa esecutrice dei lavori, ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, una ulteriore proroga di giorni 49 (quarantanove) naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, fissando, quindi, definitivamente la scadenza contrattuale al giorno 02/04/2016;
- di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA