

# CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

## DELIBERAZIONE N. 82/16 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatosi nei giorni dall'1 al 6 settembre 2014 - torrenti Correntino, Antonino, S. Anna e Perillo in agro del Comune di Carpino e Scalzacalzi in agro del Comune di San Nicandro Garganico: Approvazione Perizia di variante in corso d'opera; \_\_\_\_\_.

L'anno duemilasedici il giorno 02 del mese di maggio alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettere raccomandate prot. n. 2064, del 26/04/2016.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO Giosuè; 5) GENTILE Antonello; 6) RINALDI Leonardo; 7) SANTORO Luigi; Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Revisore Unico.

Assenti i Sigg.: 1) RIGNANESE Generoso; 2) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Consiglieri presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. PALMIERI Michele ed il sig. RINALDI Leonardo, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con nota pec della Regione Puglia – Servizio Protezione Civile prot. A00337 del 12/01/2015, è stato trasmesso l'atto dirigenziale n. 152 del 19/12/2014 di impegno e liquidazione, a favore di questo Consorzio, della somma di € 1.000.000,00 per far fronte alle necessità per interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dall'1 al 6 settembre 2014;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 678 del 09/06/2015, è stato approvato il progetto per gli interventi di messa in sicurezza di cui sopra relativamente ai torrenti Correntino, Antonino, S. Anna e Perillo in agro del Comune di Carpino e Scalzacalzati in agro del Comune di San Nicandro Garganico, nell'importo di € 600.000,00 di cui € 486022,00 per lavori a base d'asta;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 740 del 02/10/2015, è stato approvato l'esito della procedura di affidamento dei lavori in oggetto con il ribasso del 38,00% sull'importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, pari ad € 472.899,41, offerto dall'Impresa 3R Costruzioni Srl da Ariano Irpino (AV);
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 778 del 27/11/2015, è stato autorizzato il subappalto a favore dell'Impresa individuale SCIROCCO Nicola, con sede in Cagnano Varano (FG);
- il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, con nota prot. n. 10974 del 30/10/2015, ha comunicato, seppur in merito alla richiesta di reperimento di maggiori somme per il progetto interessante il torrente Ulse in agro di Peschici inserito nel Decreto Commissariale n. 1/2015, relativo ai lavori di messa in sicurezza del territorio in conseguenza degli eventi alluvionali di settembre 2014, che per tali fattispecie di interventi l'aliquota IVA sui lavori deve essere posta pari al 10% degli stessi;
- Il Servizio Protezione Civile della Regione puglia, con nota prot. n. 1414 del 16/02/2016, in riscontro ad apposita nota consorziale prot. n. 534/16, ha autorizzato la redazione di apposita perizia di variante a valere sulle somme degli imprevisti, delle economie e dell'importo derivante dalla riduzione dell'IVA dal 22% al 10%, a condizione che gli ulteriori interventi siano finalizzati a garantire una migliore efficacia di quelli già realizzati e che vi sia un nesso di causalità con gli eventi calamitosi di cui in argomento;

Rilevato che:

- la D.LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha elaborato apposita Perizia di variante tecnica e suppletiva nel rispetto di quanto previsto dal Servizio Protezione Civile;
- la variante è dovuta, principalmente alla modifica dell'aliquota iva dal 22% al 10% comunicata, come precisato nelle premesse, successivamente all'espletamento delle procedure di gara, e alla possibilità di utilizzare le residue somme per imprevisti e ribasso di gara per il ripristino dei danni derivati dall'alluvione del 2013 non inseriti in progetto a causa delle limitate risorse economiche;
- le modifiche introdotte non alterano la natura del contratto;

Vista la suddetta Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori indicata in oggetto, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dall'art. 106, comma 1, lett. C) del D. Lgs 50/2016, dell'importo complessivo invariato di Euro 600.000,00, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

<b>A) LAVORI A MISURA</b>	
a 1. Lavori	€ 424.586,43
a 2. Oneri per la sicurezza	€ 13.122,59
Totale Lavori	€ 437.709,02
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
01. lavori in economia	€ 4.207,40
02 imprevisti	€ 0,00
03. Spese generali	€ 83.752,73
04. Aut Lavori pubblici	€ 225,00
05. interventi somma urgenza	€ 24.106,00
06. I.V.A. (10%) , conferenza servizi e oneri vari	€ 49.999,85
Totale Somme a disposizione	€ 162.290,98
<b>C) ECONOMIE DI GARA</b>	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 600.000,00</b>

Ritenuto, inoltre, di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento con imputazione della suddetta spesa, peraltro prevista nel relativo quadro economico di progetto, nei competenti capitoli di bilancio di previsione, che presentano adeguata copertura;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

### DELIBERA

- di approvare, per quanto innanzi esposto, la Perizia di Variante in corso d'opera degli interventi di messa in sicurezza del territorio in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dall'1 al 6 settembre 2014 - torrenti

Correntino, Antonino, S. Anna e Perillo in agro del Comune di Carpino e Scalzacalzati in agro del Comune di San Nicandro Garganico di € 600.000,00, con il seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI A MISURA</b>	
a 1. Lavori	€ 424.586,43
a 2. Oneri per la sicurezza	€ <u>13.122,59</u>
Totale Lavori	€ 437.709,02
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
01. lavori in economia	€ 4.207,40
02. imprevisti	€ 0,00
03. Spese generali	€ 83.752,73
04. Aut Lavori pubblici	€ 225,00
05. interventi somma urgenza	€ 24.106,00
06. I.V.A. (10%) , conferenza servizi e oneri vari	€ <u>49.999,85</u>
Totale Somme a disposizione	€ 162.290,98
<b>C) ECONOMIE DI GARA</b>	€ <u>0,00</u>
<b>TOTALE</b>	€ <b>600.000,00</b>

- di autorizzare i competenti servizi del Consorzio ad espletare tutti gli atti relativi la pratica di cui trattasi, nonché ora per allora, tutti gli atti amministrativi e tecnici consequenziali alla presente deliberazione.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA